

第四次周例会会议纪要

工程名称:宁夏能化2.06MW分布式光伏发电项目

编号:NXNH-ZHJL-LH-004

会议地点	施工现场	会议时间	2023 年 07 月 23 日
会议主持人	徐文平		
会议主题:。本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容:			
本周工程进度:			
雨水调节池配重块混凝土浇筑完成 200 块,总完成 1100 块;本周因检查出安全问题被厂里停工四天。			
下周工作安排:			
雨水调节池配重块模板制作完成、混凝土浇筑完成。2、光伏组件支架安装完成 600 组、组件安装完成 600 组。			
监理项目部发言			
安全:			
1、施工人员进场个人防护用品穿戴整齐、管理人员必须在岗监督到位。			
2、每天早班会必须召开,班前会安全交底到位、提出当天施工注意事项并严格执行。			
3、每周六进行安全检查,每月对施工现场进行安全大检查并做好相关检查记录。			
4、针对多次出现的相同安全问题每次考核不少于 200 元。			
5、建议建设单位和施工单位签订安全协议。			
进度:			
1、要求施工资料必须和施工进度同步进行并及时报验。			
2、下周雨水调节池土建施工必须全部完成,组件安装不得少于 600 组。			
质量:			
1、组件安装前必须进行开箱检查并做好组件安装技术交底工作。			
2、要求建设单位提供本项目设计图纸至监理项目部。			
3、要求施工单位提供测量工器具、扭力扳手等相关鉴定证书。			
4、要求施工单位报审已进场工程材料,未报审的工程材料不得使用,擅自使用后果自负。			
建设方发言			

1、安全方面：①施工人员进场前安全冒、劳保鞋、工服必须穿戴整齐；②检查厂区下发的工人承包商作业人员安全资格证是否符合要求；③检查工器具贴标是否符合厂区要求；④现场加强安全管理，安全管理人员必须在岗监督不得离岗；⑤班前会召开必须要有作业内容，当前安全隐患及预防措施，熟悉厂区安全管理要求，确保安全；⑥现场注意防暑降温，准备充足干净的饮用水、防暑降温药品等；⑦遵守厂区安全禁令，杜绝出现违规作业情况；⑧相关安全管理资料及时出具随时备查（安全检查记录、安全例会、安全台账、安全周报、安全月报等）；⑨项目进行安全应急演练并保留相关演练记录；⑩加强车辆行车管理，遵守交通法规，确保项目人员上下班安全。

2、其他：目前施工现场被检查出来并被通报的问题：泵车、罐车司机多次违规登高作业、在安全月中检查出安装工人安全帽为三无产品、施工工器具未按要求贴标、气体检测仪不合格、土建工人泵车大臂下作业及施工现场就地休息、施工工人在厂区要求佩戴安全帽的区域擅自脱下安全帽，再次被厂区及公用工程运行部通报以上及其他严重安全违规问题，本工程今年将在公用工程区域中止、人员清退。要求施工单位加强现场安全管理，杜绝此类事件发生。

3、上述安全问题再次发现将对施工单位进行考核处理。

抄送单位	中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司 陕西中能优盛电气科技有限公司		
发文单位	宁夏能化2.06MW分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023年07月23日

