

### 第五次周例会会议纪要

工程名称:宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号:NXNH-ZHJL-LH-005

|                                                           |      |      |                  |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------------------|
| 会议地点                                                      | 施工现场 | 会议时间 | 2023 年 07 月 30 日 |
| 会议主持人                                                     | 徐文平  |      |                  |
| 会议主题：， 本周施工情况总结以及下周施工安排。                                  |      |      |                  |
| 本次会议内容：                                                   |      |      |                  |
| 本周工程进度：                                                   |      |      |                  |
| 雨水调节池配重块混凝土浇筑完成 573 块，总完成 1673 块；组件安装完成 153 片，支架安装完成 4 组。 |      |      |                  |
| 下周工作安排：                                                   |      |      |                  |
| 雨水调节池剩余 60 个配重块模板制作完成、混凝土浇筑完成。2、光伏组件支架安装完成 500 片。         |      |      |                  |
| 监理项目部发言                                                   |      |      |                  |
| 安全：                                                       |      |      |                  |
| 1、要求现场配置足够的消防灭火器。                                         |      |      |                  |
| 2、目前天气炎热，施工现场做好防暑降温工作，确保工人不中暑。                            |      |      |                  |
| 进度：                                                       |      |      |                  |
| 1、目前安装工人进场施工只有 2 人，要求施工单位增加安装人员进场，本周进场人员不得少于 10 人。        |      |      |                  |
| 2、多次要求施工单位报审总进度计划，截至到目前为止未见报审，再次要求施工单位尽快编制总进度计划横道图并报监理部。  |      |      |                  |
| 3、土建施工已停工多日，要求土建施工人员尽快进场施工，确保施工进度。                        |      |      |                  |
| 质量：                                                       |      |      |                  |
| 1、进场材料、机械设备必须及时进行报验，同时要求施工方对现场的进场材料进行掌控及做好材料到货台账。         |      |      |                  |
| 2、再次要求建设单位提供本项目设计图纸至监理项目部，让设计单位尽快出具光伏施工蓝图，按图施工。           |      |      |                  |
| 4、施工单位尽快将工程开工资料，单位资质、人员资质、特种作业人员资质等资料报监                   |      |      |                  |

理部，特种人员持证上岗。

5、施工现场组件安装出现波浪形需调整，要求带线安装。

6、按目前现有电子版图纸，电子版图纸和施工现场排布有出入，组件安装达不到 2.06MW，尽快联系设计单位协调相关问题。

#### 建设方发言

1、安全方面：①近期高温天气，做好工人防暑降温的相关措施；②相关安全工器具、特殊工种及相关车辆及时报审；③做好早班会交底工作，避免出现违章作业；

2、其他：本周施工现场发现的问题有工人着装不整齐，要求施工单位加强安全管理，杜绝违章出现。

3、进度：目前土建已停工数日，要求施工单位尽快协调土建施工人员进场，加强人员管理，避免再次出现人员流失情况。

|      |                                           |      |                  |
|------|-------------------------------------------|------|------------------|
| 抄送单位 | 中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司<br>陕西中能优盛电气科技有限公司 |      |                  |
| 发文单位 | 宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电<br>项目 监理项目部           | 发文时间 | 2023 年 07 月 30 日 |



### 会议签到表

[illegible]