

第七次周例会会议纪要

工程名称:宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号:NXNH-ZHJL-LH-007

会议地点	施工现场	会议时间	2023 年 08 月 13 日
会议主持人	徐文平		
会议主题:，本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容:			
本周工程进度:			
超滤水池配重块混凝土浇筑完成，给电站配重块浇筑完成 160 个，雨水调节池组件安装完成 1100 片。			
下周工作安排:			
雨水调节池、回用水池光伏组件支架安装完成，超滤水池、RO 产水池、反洗废水池组件安装完成 50%，给电站配重块混凝土浇筑完成并转场聚乙烯醇。			
监理项目部发言			
安全:			
1、要求上下班遵守交通规则，确保工人安全。			
2、目前天气炎热，施工现场做好防暑降温工作，确保工人不中暑。			
进度:			
1、目前施工作业面增多，但是工人不满足施工现场人数，要求施工单位增加相应的工种人员进场。			
质量:			
1、雨水调节池组件安装存在锯齿、波浪形，要求施工单位必须带线安装，减少返工。			
2、目前组件排布和原图纸相差较大，要求设计单位出变更；施工单位按图施工。			
3、关于支架发现少量铁锈问题，同建设单位、施工单位现场检查发现：支架镀锌层外面沾染铁锈，用布擦干净铁锈镀锌层依旧完好，因此要求施工单位清理干净铁锈即可。			
4、下周二组织验收雨水调节池支架、组件安装情况。			
建设方发言			
1、给电站组件安装角度由原有 36 度调整为 28 度。			
2、目前设计单位纸板图纸未下达到各参建单位，施工单位打印出电子版图纸，我建设单位签字确认。			

3、施工单位要稳定相关施工人员，杜绝人员变动。

4、施工单位下周计划施工作业面增多，要求施工单位现场管理人员必须满足施工现场条件。

5、要求施工单位的工程资料和施工现场同步进行，我建设单位随时进行检查。

抄送单位	中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司 陕西中能优盛电气科技有限公司		
发文单位	宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电 项目 监理项目部	发文时间	2023 年 08 月 13 日

