

## 第八次周例会会议纪要

工程名称:宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号:NXNH-ZHJL-LH-008

会议地点	施工现场	会议时间	2023年08月27日
会议主持人	徐文平		

会议主题:，本周施工情况总结以及下周施工安排。

本次会议内容:

本周工程进度:

聚乙烯醇事故池配重块混凝土浇筑完成，土建配重块混凝土浇筑全部完成，回用水池组件安装完成 135 块，给水站组件安装完成 637 块。

下周工作安排:

聚乙烯醇事故池组件安装完成，光伏电缆敷设完成，接地完成。行政楼槽钢焊接完成 50%，其他按以下问题落实情况，增加相关进度。

需要协调解决的问题:

- 1、根据厂里要求落实给水站已经安装水池下面已安装完成的组件是否拆除；
- 2、回用水池要增加组件安装的问题，请建设单位落实相关开票手续和相关场地；

监理项目部发言

安全:

1、施工现场垃圾及时清理干净，做到工完、料净、场地清，目前发现聚乙烯醇事故池支架黏土较多，要求施工单位清理干净。

2、要求施工单位每日早班会前检查施工区域四周警戒线是否完好情况，如有缺失及时完善警戒线。

质量:

1、电缆已进场多日，逆变器、汇流箱正安装中，但相关资料未报审，要求施工单位及时报审相关设备、材料资料。

2、本周我监理单位检查出来的组件安装存在的波浪形、锯齿形现象，按现场要求进行消缺整齐，整改完成后报监理部复查。

3、聚乙烯醇事故池雨天配重块浇筑，因措施不到位出现麻面现象，要求施工单位下周之内整改完成。

**建设方发言**

- 1、规划组织好动土、动火、吊装等施工时间，确保现场有足够的监督人员现场监督。
- 2、要求监理单位严抓施工现场质量，确保施工质量。
- 3、施工现场加强防盗措施，要求施工单位在料场安装摄像头并把料场围挡完善齐全。
- 4、关于施工单位提出的相关问题，要求联系施工单位张总，请张总联系建设单位领导解决。

抄送单位	中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司 陕西中能优盛电气科技有限公司		
发文单位	宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电 项目 监理项目部	发文时间	2023 年 08 月 27 日

## 会议签到表