

第九次周例会会议纪要

工程名称:宁夏能化2.06MW分布式光伏发电项目

编号:NXNH-ZHJL-LH-009

会议地点	施工现场	会议时间	2023 年 09 月 10 日
会议主持人	徐文平		
会议主题:， 本周施工情况总结以及下周施工安排。			
本次会议内容:			
本周工程进度:			
聚乙烯醇事故池光伏电缆敷设、绑扎完成，支架、组件安装完成；餐厅、4#公寓楼屋面材料吊装完成，餐厅屋面槽钢焊接完成、槽钢防腐刷漆完成。			
下周工作安排:			
聚乙烯醇事故池接地沟、电缆沟开挖完成、接地扁铁焊接完成、电缆敷设完成、回填土回填完成；给水站接地沟开挖完成，接地扁铁焊接完成。行政楼屋面管热吊装完成，材料吊装完成。			
监理项目部发言			
安全:			
1、要求施工单位在动土作业及电缆敷设前做好安全技术交底工作。			
质量:			
1、直埋电缆敷设不得平行敷设于管道的正上方或正下方。			
2、要求施工单位提供支架、组件、逆变器、汇流箱、电缆的相关资料报审监理项目部。			
3、要求施工单位确保每个作业面管理人员在岗监督，无事不得离岗。			
建设方发言			
1、明天 1#楼屋面吊装作业，要求施工单位会后安排人员把吊车占位用警戒带拉好。			
2、要求施工单位下周完成行政楼屋面槽钢焊接、防腐刷漆工作。			
3、要求施工单位完善工程资料，工程资料与施工进度同步进行。			
4、施工单位不得野蛮施工，噪音不得过大。			
5、要求施工单位安排专业土方管理人员跟进土方开挖作业，确保工程进度及安全。			
抄送单位	中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司 陕西中能优盛电气科技有限公司		
发文单位	宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2023 年 09 月 10 日

