

第一次会议纪要

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

编号：NXNH-ZHJL-HY-001

签发：王立杰

会议地点	施工现场	会议时间	2023 年 05 月 08 日
会议主持人	李建明		
会议主题：1、合同关系 2、现场管理 3、施工进度 4、施工资料 5、现场施工情况 6、每周监理会议等			
会议内容：			
本次会议为本项目首次工地会议，会议由建设方项目负责人李建明主持，主要内容如下： 一、首先建设单位、监理单位、承包单位分别介绍各自的组织机构、人员及分工： 建设单位：中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司 李建明—代表建设单位负责本项目实施阶段管理工作 监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司 王立杰—本项目总监理工程师，全面负责本项目监理工作。 徐文平—本项目专业监理工程师，负责本项目具体监理工作。 施工单位：陕西中能优盛电气科技有限公司 谢红兵—本项目项目经理，全面负责本项目管理工作。 二、建设单位根据监理合同宣布对总监理工程师的授权 中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司宣布：授权总监的权利有：安全质量管理权等。 三、施工单位介绍工程前期准备工作 1、施工单位按照施工合同已组建了施工项目部，目前根据实际情况编制《施工组织设计》等技术文件。 2、对施工人员做好安全培训及交底。 3、制定合理管控方案，确保工程如期完成。 4、主要设备、材料采购，实时反馈给建设方。 5、在项目施工阶段，确保按质，按量，按期，无安全事故。			

6、施工现场以安排按施工图纸土方挖坑作业、定位放线工作。

四、监理单位对施工单位提出意见和要求：

1、要求施工单位在工作中，防微杜渐，遵循安全第一，质量为本的原则进行施工。对进场工人进行安全培训，安全交底。购买保险，三级安全教育考试答题，附身份证复印件。施工区域张贴安全标识、标牌。

2、材料到场后向监理方报验。进场材料及取样送检，出具有效的检测报告。

3、施工质量控制：进行施工技术交底，按照图纸施工。

4、施工单位的安全问题：进入施工现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系安全带，严禁酒后作业，年龄较大人员禁止屋面施工，施工现场禁止抽烟，每日班前会进行安全培训，并做好安全培训记录，注意现场临时用电，并做好临时用电三级电源二级保护，施工区域必须配备消防设施（如灭火器等）现场的不文明不安全事情要及时解决。

5、隐蔽工程的验收：必须提前报验，经监理，业主验收合格后，才能进入下道工序，直到隐蔽工程结束。

6、前期报审资料尽快上报，尽快提供管理人员资质，验收及过程资料做到与施工同步。

7、每周例会定于每周日下午 17 点 30 分，会议地点建设单位住宿处，参会人员业主代表、监理人员，施工方项目负责人。

8、按照建设方给出的并网时间，合理安排施工进度计划。

五、建设单位对本工程的总体建设提出有关要求

施工单位必须按照施工合同，设计图纸要求及建筑工程相关规范标准施工，保质保量，做到安全生产，文明施工，施工方要按照合同总工期科学合理规划工期。

1、施工前准备工作要充分，组织架构人员到齐，分工明确，项目负责人要合理统筹施工进度及人员进场。

2、要求施工单位对设备、材料的采购情况实时反馈，并提交材料到场计划、施工进度计划三天内报审建设单位。

3、要求施工单位尽快提供动土作业、高处作业、临时用电等相关施工措施报审监理、业主。

4、要求过程资料做到与施工同步确保资料真实有效。

5、监理单位提供施工日报、周报模板，施工单位按要求填写相关内容。

主送单位	中国石化集团新星陕西新源科技有限公司宁东分公司		
抄送单位	陕西中能优盛电气科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 05 月 08 日

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]