

会议纪要

工程名称：浙江瑞浦科技有限公司储能项目

编号：RPKJ-ZHJL-HY-002

签发：

会议地点	施工现场	会议时间	2023 年 05 月 31 日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题：项目进度情况汇报：项目进度延误情况说明，实际进度计划安排、最近工作落实情况等			
会议内容： 本次会议由建设方项目经理杨涵晟主持，主要内容如下： 1、首先施工单位对项目进度延误情况说明：外购设备采购遇到问题，因为确认箱变及环网柜厂家及参数等导致迟迟无法签订外购设备采购合同，于 5 月 29 号金盘箱变提供了出图生产供货计划，预计 7 月 15 号左右发货，与原施工计划中要求箱变设备 5 月 31 号前到货相比延误 45 天，导致项目整体工期预计延迟 45 天左右。 2、根据现场施工单位负责人汇流升压舱供货日期调整原进度表，现场土建施工预计 6 月 15 号完成，现场从 6 月 16-31 号预计停工 16 天，从 7 月 1 号开始液冷一体柜的吊装及给上临时电进行液冷柜的单体调试，衔接上后面 7 月 15 号升压舱的发货及后续调试。 3、5 月 31 号现场进行了接地电阻阻值测试，测试报告于下周一 6 月 5 号提供。 4、针对申能业主对液冷一体柜厂验时候提出的整改项，于 6 月 15 号之前完成全部整改内容。 5、关于电池均衡策略功能保函说明，于下周一 6 月 5 号提供。 6、电力电缆采购在 6 月 15 号之前确定采购电缆品牌及供货时间，优先采购申能招标文件短名单里品牌电缆，如需使用其它品牌电缆需提前向申能业主汇报说明。			
主送单位	南京南瑞继保工程技术有限公司		
抄送单位	浙江申曜新能源科技有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.05.31

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。