

会议纪要

编号: DYJK-ZHJL-LH-067
签发: [Signature]

工程名称: 定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC 总承包项目

会议地点	城乡发展集团5楼508会议室	会议时间	2023年05月30日
会议主持人	秦帮学		
会议主题： 现场质量、进度、安全施工、并网前协调事宜			
上次会议问题落实情况：			
1、施工所需材料、构配件、设备均已进场； 2、各厂区接地环网正加紧施工中； 3、项目变更图纸已完成； 4、供电公司对项目各闲置厂房配电装置过户工作已落实，还需提供相关资料； 5、二个园区的安装示范屋面整体布置建设单位和总包单位已达成共识； 6、施工单位自检自查发现的缺陷，正积极整改中；			
本次会议施工单位汇报了现阶段安装施工和下周工作计划，建设单位和监理单位就施工中存在的问题提出要求和解决办法，内容如下：			
施工单位：			
一、光电产业园：			
1、支墩安装本周累计完成 2456kw，累计完成率 100%； 2、光伏支架本周累计完成 2456kw，累计完成率 100%； 3、光伏组件本周累计完成 2456kw，累计完成率 100%； 4、并网柜安装 13 台，逆变器安装 44 台，累计完成率 100%； 5、桥架安装本周累计完成 2200kw，累计完成率 89% 6、电缆敷设本周累计完成 2200kw，累计完成率 89%； 7、接地施工本周累计完成 300KW，累计完成率 12%；			
二、智能制造产业园：			
8、支墩安装本周累计完成 2456kw，累计完成率 100%； 9、光伏支架本周累计完成 2456kw，累计完成率 100%； 10、光伏组件本周累计完成 2456kw，累计完成率 100%； 11、并网柜安装 13 台，逆变器安装 44 台，累计完成率 100%； 12、桥架安装本周累计完成 1600kw，累计完成率 81% 13、电缆敷设本周累计完成 1600kw，累计完成率 81%； 14、接地施工本周累计完成 300KW，累计完成率 15%；			
四、施工情况、计划安排和需协调事项：			

- 1、下周现场整改消缺，准备并网接入；
 - 2、下周供电公司安装计量表，办理并网手续；
 - 3、对接园区厂房各企业主，沟通停电接线事宜；
 - 4、下周将对第二批次约 2MW 项目图纸深化设计，图纸会审，接入方案办理等
 - 5、第二批次图纸会审时间计划定于下周四上午进行，和业主确认后会群发通知；
- 五、监理单位：

- 1、下周将继续进行电气施工，涉及到变压器端接线，总包单位务必做好倒闸停送电流程工作，安全措施要到位，质检员、安全员要现场监督，确保直流端、交流端安全接入；
- 2、抓紧完成接地环网施工，保证施工人员、已完设备的安全；
- 3、并网前组串开路电压、绝缘电阻、线缆绝缘电阻、等电位和接地扁铁接地电阻、并网柜、逆变器箱体保护接地等测试记录，总包施工单位要核查无误方能接入送电；
- 4、我方监理人员检查吊装现场，发现有安全管理、安全措施不到位情况，项目一天未完成，项目安全工作都不能放松，总包施工单位切记，我方巡视会持续跟踪；
- 5、对项目已完成工程量我方组织监理人员现场核查，核查工作已完成；
- 6、现场施工所用工器具、插座等用完要及时收拢保管好，防止不可预见的屋顶积水情况出现；

六、建设及审计单位：

- 1、现场施工垃圾要及时清理，搞好现场卫生；
- 2、对并网厂房各企业主，总包单位做好沟通停电事项工作；保证并网顺利进行；
- 3、第二批次各楼面如有因企业停产锁门进不去情况，是否考虑公安、物业见证的方式进入；
- 4、尽快完成各并网点变压器及配电装置并网前检查和试验工作；
- 5、总包对第二批次各楼面要做好勘察设计工作，出图后我方会组织好图纸会审；
- 6、二个园区的示范屋面策划好后策划成果报我方审定即可布置，不能再拖；

主送单位	安徽尚特杰电力技术有限公司	
抄送单位	定远县国厚光伏发电有限公司	
发文单位	定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC 总承包项目 监理项目部	发文时间 2023 年 05 月 31 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第2次2地会议签到表

编号: DYJKGF-ZHJL-LH-00

会议地点	城投集团5楼508室		开始时间	
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1				
2				
3	陈建东	程锦		18755602109
4	江明仲	置业		1766044 9154
5	陈明	古物表		18077911419
6	冯启臻	高特杰		17551038272
7	秦帮平	常西正新		18861175096
8	孙杰	正德监理		13952246198
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				