

会议纪要

编号: DYJK-ZHJL-LH-006

工程名称: 定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC 总承包项目

签发: 324

会议地点	城乡发展集团 8 楼 812 会议室	会议时间	2023 年 04 月 25 日
会议主持人	秦帮学		
会议主题： 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况： 1、图纸已分发业主、监理和分包单位； 2、DB 采购的基础支墩进场安装约 600KW，支架未进场； 3、各施工区域按图放线工作已完成； 4、施工单位现场专职管理人员，已在现场履职，根据现场情况和进展还需增派； 5、施工单位前期资料已编制报审，但根据要求还需进一步完善；			
本次会议施工单位汇报了现阶段项目材料进场和施工情况，建设单位和监理单位就施工中存在的问题提出要求和解决办法，内容如下： 施工单位： 1、智能制造产业园完成#10 厂房屋面支墩吊运安装；光电产业园完成#17~#18 厂房屋面支墩吊运安装； 2、光电产业园支架 27 号全到，组件 28 号到货，智能制造产业园支架 29 号全到，组件 30 日到货，月底到货容量约 4.8MW。 3、逆变器由于华为公司供货紧俏，100KW 逆变器要等到 5 月中旬才能到货，为了不影响进度，用二台 50KW 逆变器代替，不影响使用功能； 4、屋面并网点接入变压器有部分已人为拉闸，变压器并网时要二次送电，由于变压器停运时间长久后，需做冲击试验和多种检查；还有就是变压器带电后，存在安全隐患，谁来维护的问题。 5、目前招标范围的 30 栋楼只有 19 栋楼可实施，另 11 栋楼的安装要转移到别的楼面上，要做设计变更； 6、监理项目部本周提出的支墩质量问题我方已立即整改，不符合要求的撤场处理； 7、恒瑞触通企业领导说如果屋面安装组件要和他们签协议，不能对他们产品有影响，			

8、由于本周末材料陆续进场，五一正常施工。

监理单位：

1、周例会前，施工单位做好周报分发各参会方，日报正常群报，以便领导知情；

2、施工单位做好项目的验评划分表，报监理项目部审查；

3、施工单位要做好图纸会审设计交底记录，备查、归档；

4、本项目是否要报质量监督部门质监，建设单位要咨询经办；

5、对于施工单位汇报的停用并网点变压器二次送电问题，我方会高度重视，因为变压器停用6个月后，重新启用要做各项试验，不然会有很大风险，其二送电后安全保护措施要跟上。

6、进场的预制支墩，施工单位不仅看质量证明文件，更要看实体质量，必要时你方要派人驻场监造，从源头把控，我方也会同步对砼支墩的强度进行检测；

建设及审计单位：

1、对施工安装楼面的转移变更，本月末做好附件材料，详细说明变更原因，变更容量，变更地点，变更后对造价有无影响，原设计和变更后对比等，我方会根据说明材料给予函复；

2、基础支墩的质量要严格把控，对不符合要求的做撤场处理；

3、关于变压器问题，这是后面的施工程序，其间属于我方负责的我们会协调处理；

4、施工单位积极做好材料、构配件和设备的报验和检查工作，严格控制才能保证质量；

5、对于100KW逆变器用二台50KW替代，涉及到变更，施工单位技术部门要从性能、参数等方面给予说明不影响使用功能；

6、用于项目的材料、构配件和设备采购要符合技术规范推荐品牌要求；

主送单位	安徽尚特杰电力技术有限公司		
抄送单位	定远县国厚光伏发电有限公司		
发文单位	定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC 总承包项目 监理项目部	发文时间	2023 年 04 月 26 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第三次工地会议签到表

编号: DYJKGF-ZHJL-LH-003

会议地点				开始时间
				下午: 15:00. 2023.04.24.
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1				
2				
3	陈建宇	程锦		
4	谭江明	尚特杰		15077971479
5	江啸坤	置业		17660449704
6				
7	陶小毛	投资发展部		15375025016
8				
9	冯启臻	尚特杰		17551038272
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				