

# 会议纪要



工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目（一期）EPC总承包项目

签发：王帮学 编号：DYJK-ZHJI-LH-009

会议地点	城乡发展集团5楼508会议室	会议时间	2023年06月13日
会议主持人	秦帮学		

会议主题：现场质量、进度、安全施工、并网前准备及协调事宜

上次会议问题落实情况：

- 1、一期第二批次图纸近日就将出图；
- 2、第一批次计量表安装工作已完成，待过户和变压器拆除除外；
- 3、一期第二批次施工准备工作已就绪；
- 4、少部分厂房配电装置过户前电费欠费问题未解决；
- 5、二个园区的安装示范屋面整体布置总包单位还未完成；
- 6、各厂区接地环网施工完成，刷漆着色未完成；
- 7、施工单位自检自查以及监理发现的缺陷问题，整改消缺中；

本次会议施工单位汇报了现阶段施工进度、并网协调事项和下周工作计划，建设单位和监理单位就下阶段施工提出要求和解决办法，内容如下：

施工单位：

一、光电产业园：

- 1、2456KWp 光伏安装容量已全部完成；
- 2、并网点接线本周累计完成 12 个，累计完成率 92%；

二、智能制造产业园：

- 1、完成 1975kw 全部安装容量；
- 2、并网点接线本周累计完成 10 个，累计完成率 100%；

四、施工情况、计划安排和需协调事项：

- 1、完成第二批次出图工作；
- 2、下周施工准备工作完成后即开始施工，争取如期完工；
- 3、已完成并网点计量表安装和并网手续办理；
- 4、业主和并网点企业用户用电协议需要提前签订，并网后即可产生效益；
- 5、样板示范区布置下周完成，正加紧消缺；

5、项目的农民工工资已每月发放，不存在拖欠农民工工资情况；

6、变压器及配电装置需做的试验，正和东源公司联系；

#### 五、监理单位：

1、目前，第一批次施工基本完成，但还有消缺项待整改，如逆变器编号、接地刷漆、线缆整理等；

2、并网前，要认真做好检查工作，特别是安全检查，各种记录要齐全，做到有计划、有步骤；

3、组串串联并网，每串的直流电压在 700-800V，操作人员要懂电气性能和程序，持证上岗；

4、原光电产业园 B2 楼顶厂家在上面安装设备，对样板示范工程影响总包单位要看看作何变动；

5、对项目的合同工期要求，总包单位要充分预估各种因素影响，从第一批次施工中推算出合理竣工工期；

5、今年“安全生产月”为 6 月份，根据业主要求，总包单位近期要安排好项目安全培训，安全教育和现场演练相结合；

#### 六、建设及审计单位：

1、计量表安装完成后，和供电公司联系抓紧并网；

2、和二个园区各并网点企业主签用电协议，我方会抓紧来办；

3、项目第二批次设计尽快出图；

4、各并网点变压器及配电装置检查和试验和东源公司试验开始时要通知我方，以便现场协调；

5、二个园区的样板示范屋面布置，本周再次提出，尽快完成；

6、“安全生产月”，总包单位组织好安全生产月活动，使得项目上人人讲安全，个个会应急；

主送单位	安徽尚特杰电力技术有限公司		
抄送单位	定远县国厚光伏发电有限公司		
发文单位	定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC 总承包项目 监理项目部	发文时间 2023 年 06 月 14 日	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发现场。EPC 总承包项目 监理项目部