

会议纪要



工程名称: 定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC 总承包项目

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 04 月 18 日
会议主持人	秦帮学		

会议主题:

现场质量、进度、安全文明及协调事宜

上次会议问题落实情况:

- 1、施工单位前期资料已编制报审, 但还需完善补充;
- 2、施工班组安全技术交底已落实;
- 3、各施工区域按图放线工作已开始;
- 4、施工单位现场管理人员已陆续到岗, 专职人员还需充实;

本次会议内容:

施工单位:

- 1、智能制造产业园完成#10、#11 厂房、#18、#19、#22、#23 厂房屋顶放线; 光电产业园完成#9~#11 厂房、#13、#17~#19 厂房屋顶放线;
- 2、DB 采购的基础支墩和支架本周末进场约 2MW;
- 3、容量接入方案近日批复完成, 现场根据批复文件就可实施;
- 4、根据图纸会审修改完善的纸质图纸近日将分发各参建单位项目部;
- 5、前期报审资料监理、建设项目部审查, 需补充完善的, 我项目部会尽快完成;
- 6、现场施工项目部将加强安全管理, 现场安全管理人员层层落实到位;
- 7、安装计划先做样板示范, 待确认认可后照此样板安装;
- 8、建设单位协调好各厂房的安装范围, 争取本期全容量并网, 使电站效益最大化;
- 9、整理通讯录, 以便各方管理人员工作联系;

监理单位:

- 1、目前各施工区域按图放线工作进行中, 质量、安全管理人员要紧盯现场, 保证放线准确, 施工人员安全。
- 2、纸质图纸要分发各参建单位;
- 3、进场的材料、构配件和设备, 准备好质量证明文件向监理项目部报验;

- 4、进场材料、构配件和设备进场后，要堆放整齐，做好看护保管，以防影响进度；
- 5、做好施工日志，每天的工作写在日记簿作为留档资料；
- 6、建设单位协调好各楼面安装，争取全容量并网，因为夏天日照强，发电效率高，效益会很高；

建设及审计单位：

- 1、施工各区域涉及风管、空调，要和各企业沟通协调；
- 2、要求施工方做好现场安全文明工作，做好技术交底工作并记录，留档备查；
- 3、对现在未能施工的楼面，我方后续会做好协调工作；
- 4、对合同内未能预测需要变更的，总包单位变更后图纸需和实际相符；
- 5、由于楼面问题安装需要转移的安装变更，属于合同内总量未变的变更；
- 6、监理检查施工准备情况，出具开工令，开工时间 4 月 21 日为宜；
- 7、对于需要复检的材料、构配件，要首选本县检验检测机构复检；

主送单位	安徽尚特杰电力技术有限公司		
抄送单位	定远县国厚光伏发电有限公司		
发文单位	定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC 总承包项目 监理项目部	发文时间	2023 年 04 月 19 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



第三次工地会议签到表

编号: DYJKGF-ZHJL-LH-002

会议地点	监理项目部		开始时间	2023.04.18 15:00
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式
1				
2				
3				
4				
5	陈建宇	程锦		
6	陶小华	投资发展部		15375025016
7	江啸坤	置业		17660449704
8	谢江川	肖特立		15077911479
9				
10	廖家兵	建设		18955061973
11				
12	秦帮学	常州正经行		18861175096
13				
14				
15				
16				