


会议纪要

编号: DYJK-ZHJ-LN-005

工程名称: 定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC 总承包项目

签发: 

会议地点	城乡发展集团 8 楼 812 会议室	会议时间	2023 年 05 月 16 日
会议主持人	秦帮学		
会议主题: 现场质量、进度、安全文明及协调事宜			
上次会议问题落实情况: 1、总包单位的各项述求建设单位已积极配合和回复; 2、二个园区支墩、支架、组件安装实际进度基本符合计划进度; 3、施工所需材料、构配件、设备等大部已进场; 4、项目涉及变更事项已落实; 5、施工单位进场报验资料能及时报验, 但部分报验资料内容还需补充; 6、供电公司对项目各闲置厂房配电装置过户工作仍需跟进;			
本次会议施工单位汇报了现阶段安装施工和下一步工作计划, 建设单位和监理单位就施工中存在的问题提出要求和解决办法, 内容如下: 施工单位: 一、光电产业园: 1、支墩安装本周完成 656kw, 累计完成 2456kw; 2、光伏支架本周安装 900kw, 累计完成 1900kw; 3、光伏组件本周安装 1000kw, 累计完成 1700kw; 二、智能制造产业园: 4、支墩安装本周完成 375kw, 累计完成 1975kw; 5、光伏支架本周安装 850kw, 累计完成 1750kw; 6、光伏组件本周安装 950kw, 累计完成 1600kw; 三、配电柜、逆变器本周进场; 四、施工情况、计划安排和需协调事项。 1、目前二个园区的施工人数在 30 人-40 人左右, 根据施工进度还将增加施工人员; 2、涉及变更各屋面, 生产厂家需向我方发函作为此次变更依据; 3、空置房闲置长久的变压器及配电装置并网前需做检查和试验, 因有不可预见原因, 先只能暂报检查和试验费用 5 万元, 后续电缆和电气配件损毁再有参建三方现场确认;			

- 4、各厂房用电过户问题，我方将进驻供电公司解决此事；
- 5、设计上已派人到变更厂房屋面进行了踏勘，认为各屋面具备安装条件；
- 6、省招标办要求我方组织参建各方对我方询价召开会议，业主、监理方确认此次会议后报省招标办作为招标限价的依据；

监理单位：

- 1、周例会前，总包单位周报分发各参会方，日报项目群发正常；
- 2、下周的工作比较多，总包单位要规划好管理人员岗位职责；
- 3、本周现场质检员要管控好支架组件及桥架安装，对进场配电柜、逆变器等主要设备进行安全防护；
- 4、现场要紧绷安全这根弦，施工安全工作是项目保障，保证安全的措施要到位；
- 5、恒通触控屋面（B1），参建各方和企业主进行了专题会议和讨论，在没有专家论证的情况下放弃施工，很可惜；恒通触控企业主连专家的意见都不相信，那要科学干什么，恒通触控的产品也是科学发明产物，不要专家论证而要政府承诺，道理牵强，因此也会给项目进行带来一定的负面影响；

建设及审计单位：

- 1、总包单位组织设计做好变更后各屋面踏勘工作，踏勘工作要详细满足后续变更施工需要；
- 2、做好供电公司客户端过户工作，闲置厂房配电装置过户均在定远县国厚光伏发电有限公司名下；
- 3、闲置厂房配电装置检验检测费用和不可预见情况发生费用（三方确认）要列详细清单，以便向领导汇报；
- 4、闲置厂房配电装置安全环境问题总包单位约定时间，我方和物业到现场确认安全范围、内容；
- 5、二个园区的安装示范屋面要抓紧安装出来，必要时我方可提供布置模板，这也是项目的阶段性成果体现；

主送单位	安徽尚特杰电力技术有限公司		
抄送单位	定远县国厚光伏发电有限公司		
发文单位	定远县经开区厂房屋顶光伏项目（一期）EPC 总承包项目 监理项目部	发文时间	2023 年 05 月 17 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

第五次工地会议签到表

编号: DYJKGF-ZHJL-LH-00

会议地点	城投集团8楼812室			开始时间	2023.05.16 下午15:00
序号	姓名	部门单位	职务职称	联系方式	
1					
2					
3	冯以川	古物志	负责人	15377911419	
4	冯后强	高特杰	施工负责	1755038272	
5	江啸坤	置业	办事员	1766041974	
6	陈建宇	程锦	跟审	1875562109	
7	曹华云	荣和地产	负责人	18861175096	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					