

会议纪要



工程名称：定远县经开区厂房屋顶光伏项目（一期）EPC 总承包项目

签发: 王立本

会议地点	城乡发展集团5楼508会议室	会议时间	2023年06月06日
会议主持人	秦帮学		
会议主题： 现场质量、进度、安全施工、并网前准备及协调事宜			
上次会议问题落实情况： 1、第二批次图纸会审本周四如期举行，图纸会审确认事项审核中； 2、各厂区接地环网施工完成，但还未刷漆着色； 3、计划供电公司安装计量表工作未完成； 4、少部分厂房配电装置过户工作虽已落实，还存在前期电费未交问题； 5、二个园区的安装示范屋面整体布置总包单位还未完成； 6、施工单位自检自查以及监理发现的缺陷问题，整改消缺中；			
本次会议施工单位汇报了现阶段安装施工、并网协调事项和下周工作计划，建设单位和监理单位就施工中存在的问题提出要求和解决办法，内容如下： 施工单位： 一、光电产业园： 1、支墩安装本周累计完成 2456kw，累计完成率 100%； 2、光伏支架本周累计完成 2456kw，累计完成率 100%； 3、光伏组件本周累计完成 2456kw，累计完成率 100%； 4、并网柜安装 13 台，逆变器安装 44 台，累计完成率 100%； 5、桥架安装本周累计完成 2456kw，累计完成率 100% 6、电缆敷设本周累计完成 2456kw，累计完成率 100%； 7、接地施工本周累计完成 2456KW, 累计完成率 100%； 8、并网点接线本周累计完成 10 个，累计完成率 77%； 二、智能制造产业园： 1、支墩、光伏支架、光伏组件安装，本周累计各完成 1975kw，累计完成率 100%； 2、并网柜安装 10 台，逆变器安装 37 台，累计完成率 100%； 3、桥架安装本周累计完成 1975kw，累计完成率 100% 9、电缆敷设本周累计完成 1975kw，累计完成率 100%； 10、接地施工本周累计完成 1975KW, 累计完成率 100%；			



扫描全能王 创建

11、并网点接线，本周累计完成 6 个，累计完成率 60%；

四、施工情况、计划安排和需协调事项：

- 1、下周现场整改消缺，为并网接入作准备；
- 2、下周完成并网点计量表安装和并网手续办理；
- 3、对园区厂房尚未协调的企业主，沟通停电接线事宜；
- 4、第二批次约 2MW 项目做前期启动准备工作；
- 5、样板示范区布置下周完成；
- 6、对并网点过户涉及到的电费未支付情况，需建设单位协调解决；
- 7、第二批次图纸会审优化事项，我方正整理记录待审核确认；

五、监理单位：

- 1、并网前，施工单位要认真自检自查，上周例会提出并网前做好组串开路电压、绝缘电阻、线缆绝缘电阻、等电位和接地扁铁接地电阻、并网柜、逆变器箱体保护接地等的测试工作要尽快做好，它是并网先决条件；
- 2、我方监理人员巡视发现智能产业园 C3、D4 楼面线槽内交直流线缆同槽敷设，不符合规范要求，
需及时整改，勿影响并网，在此特别提出；
- 3、沿楼墙根敷设电缆，混凝土覆盖要光滑整齐，和整体外部环境相协调，不能堵水造成局部窝水；
- 4、本项目第一批次光伏区直流线缆槽偏小，第二批次该部分直流线缆槽建议放大型号；
- 5、今年全国“安全生产月”为 6 月份，主题为“人人讲安全，个个会应急”，我方和总包单位要积极响应，安全生产月主题宣传、培训到工段长、到施工人员；

六、建设及审计单位：

- 1、并网手续尽快完成，过户遇到的问题我方来协调解决；
- 2、统计好哪些能并网，哪些不能并网，不能并网的要说明原因；
- 3、第二批次图纸会审记录要把会议上参建各方提出的可行意见写进去加以确认；
- 4、各并网点变压器及配电装置检查和试验工作开始时要通知我方，以便现场协调；
- 5、二个园区的样板示范屋面布置，二次例会都提了，本周再次提出，尽快完成；
- 6、6 月是今年“安全生产月”，总包单位在项目上组织安全生产月活动，营造项目人人讲安全，个个会应急的良好氛围；

主送单位	安徽尚特杰电力技术有限公司
抄送单位	定远县国厚光伏发电有限公司



发文单位	定远县经开区厂房屋顶光伏项目 (一期) EPC 总承包项目 监理项目部	发文时间 2023年06月07日
------	--	---------------------

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



