

会 议 纪 要

工程名称：云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目

编号：ZHHJ-JL111-003

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 05 月 12 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目工程第三次工地会议			
会议内容： 2023 年 05 月 12 日下午午 14：00 在项目工程部会议室第三次工地会议，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题： 施工经理唐成均汇报了上周的工作情况和安全情况： 1、党校、教育局组件支架吊装材料倒运； 2、党校、教育局支架安装； 3、党校、教育局组件安装；共安装容量约 97kw 4、农户开发；共计开发 0.701mw 5、安全文明施工安全防护措施基本到位，无安全隐患发生；仍需继续保持； 6、需要协调工作：开发缓慢，需加大开发力度。 二、监理单位的要求及安全文明施工： 1、会上所提出的问题立即处理不要拖拉。 2、组件到货通知验收，准备好相关质量证明文件。 3、安全帽、安全带相关质量证明文件及合格证抓紧上报。 4、吊装作业必须要有专人进行指挥，卸货人员必须与被吊货物保持安全距离，严禁扎堆。 5、起吊司索工相关资质抓紧上报。 6、逆变器支架镀层所存在的质量问题抓紧进行处理； 三、建设单位提出的要求： 1、上周存在的问题本周需汇报落实情况，未完成的需说明缘由，安全问题必须处理，未按期完成进行考核处理。 2、现场临时用电箱不规范，要求专业电工抓紧处理； 3、安全工作处理不严谨，需要加强现场安全管理力度； 4、每周对进度进行分析，所施工项是否影响下周计划；			

扫码使用



夸克扫描王



- 5、材料到货必须通知验收，未验收通过禁止卸车；
- 6、劳务合同及保险书面性文件上报审核；
- 8、吊装作业指挥混乱，未见对讲机及专业指挥人员，人员过于集中；

主送单位	安徽跨江电力有限公司、/双柏县上电政东新能源科技有限公司		
抄送单位	/		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目工程监理项目部	发文时间	2023 年 05 月 12 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目会议签到表

[illegible]

扫码使用



 夸克扫描王

