

会 议 纪 要

工程名称：云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目
编号：JL-001

会议地点	双柏上电正东会议室	会议时间	2023-04.26
会议主持人	贾金光		
会议主题：双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目第一次监理例会；			
一、首次监理例会情况： 首次会议个参建单位各自介绍组织人员机构； 双柏县上电政东新能源科技有限公司（建设单位）项目经理：张霄阳； 安徽跨江电力有限公司（总包单位）项目负责人：唐成均； 常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位）项目负责人：贾金光；			
二、本次会议内容： 监理单位要求： 安全文明施工 1、施工现场的人员必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋等， 2、严禁酗酒人员上架作业，施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。 3、屋面施工人员必须配备登高证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者，一律不得上屋面进行作业另外严禁凌空抛掷物料及其他。 4、遇到大雾、6 级以上大风、大雨屋面禁止施工，屋面施工设置安全警示标识。 5、屋面需支设防护措施防护栏杆或者防护网，栏杆高度不宜低于 1.2m,防护栏杆间距不宜大于 2m。 6、在高处临边严禁在平台、洞口边缘上行走、骑坐，屋面采光带处设置警示标识若在施工期间影响作业安全员应在现场监督。 7、屋面需系好安全绳，施工人员需将安全带系在安全绳上，作业人员在登高前应检查安全带是否可靠，如发现安全带有断股、缺少配件现象，应立即停止			

扫码使用

 夸克扫描王



使用，作报废处理。

8、现场配备安全员及施工班组长每天对施工现场要进行巡查，排查安全隐患，及时纠正违章作业。

三、质量

1、严格按图施工，发现有与图纸不符的情况即使上报；

2、所以进场材料必须报验，报验时必须提供厂家资质、出场检测报告、合格证，不报验的材料不允许进场使用；

3、做好支架、组件的成品保护；

4、有临时用电和电焊作业时要配备灭火器，临时用电配电箱要有专人管理；

以上安全质量事宜要求总包工程部、各班组长必须高度重视，认真执行，加快施工进度，确保施工质量合格，无安全事故发生。

主送单位	安徽跨江电力有限公司(总包项目部)		
抄送单位	双柏县上电政东新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目	发文时间	2023.04.26

扫码使用

 夸克扫描王



云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目会议签到表

[illegible]

扫码使用



 夸克扫描王

