

会 议 纪 要

工程名称：云南双柏县整县分布式光伏项目

编号：ZHJL-HYJY-007

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 06 月 09 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 云南双柏县整县分布式光伏项目工程第七次工地会议			
会议内容： 2023 年 06 月 09 日上午 15: 00 在项目工程部会议室第七次工地会议，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题； 1、中山村电气整改； 2、中山村供电局验收，未通过原因是要求重新更改带防孤岛装置汇流箱，重新提供设计，并更改汇流箱位置和尺寸； 3、搭伙施工破路开槽挖电缆沟； 4、中山村完成并网手续； 5、需要协调问题： 开发困难，要加大开发力度； 二、监理单位的要求及安全文明施工 1、尽快完成支架蓝图设计进度，完成相关设计工作，请施工方按照监理方提出的以上要求完成相关工作，现场质量、安全问题也不可忽视，注意整改。 2、班前会告知各班组长施工范围、工程量、工作量和施工进度要求。 2、对各施工班组介绍本日工作内容、工作的难点、危险点以及注意排除现场危险作业环境。 3、对各施工班组提前施工方案措交底，施工工艺质量标准和评定办法交底、操作工艺和保证质量安全的措施交底、技术检验和检查验收要求交底。对未进行交底的新进员工交底。 4、每户安装完成后必放置两个灭火器 5、高温天气施工人员要注意防暑降温，配备防暑降温药品； 6、接地焊接完成要清理干净焊渣在做防腐；实测接地电阻值是否满足要求，并拍照留影像资料保存；			

扫码使用

夸克扫描王



7、支架安装前排超过 3 米的第二排也要加固；

8、施工区域要设置安全警戒线，早上带班管理人员进行检查，对不符合要求的进行管理教育；

业主单位要求：

1、所有分部分项、隐蔽验收我部和监理部会积极配合施工方验收，但若未经过我方验收擅自进行下步工序的我和监理方不予验收通过，此项工程量我方不予确认，请施工方予以重视；

2、安全方面要按照国电投公司要求，正确佩戴安全帽，高空作业要正确佩戴安全带，施工区域要安装警戒线，交叉施工要防止相互误伤，特种操作工序要持证上岗，规范操作。安全方面零容忍，杜绝安全事故发生。

3、组件安装要自上往下装，做好组件的成品保护，禁止踩踏组件；

4、屋顶人员加强现场管控，规范施工，安全文明施工。

5、安装施工前要安装户的资料，提前上报业主和监理单位。

6、现场未按图纸施工系整改

7、熟悉并网流程

8、现场人员要持证上岗（登高证、抵押电工证）必须人证合一；

主送单位	安徽跨江电力有限公司(总包项目部)		
抄送单位	/双柏县上电政东新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司云南双柏县整县分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2023 年 06 月 02 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



