

会 议 纪 要

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

编号: ZHJL-HYF7-009

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 06 月 23 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题: 云南双柏县整县分布式光伏项目工程第九次工地会议			
会议内容: 2023 年 06 月 23 日上午 15: 00 在项目工程部会议室第八次工地会议, 会议具体内容如下: 施工单位汇报上周工作情况: 1、本周无开发量, 市场开发量缺少, 可利用水泥屋顶占比 10%左右, 房屋结构特殊, 农户对新能源认识意识低, 接受力度低导致开发进度缓慢, 疑似后期存在漏水隐患, 影响安装进度; 2、中山村汇流箱已按供电局要求整改完成, 线也接完, 等下周节后再次申请验收后并网 3、需要协调问题: 开发缓慢, 需加大开发力度; 一、监理单位的要求及安全文明施工 1、班前会早班会要每日开督促安全文明施工, 施工中不要违章; 2、施工人员进场前三天要通知监理单位, 监理单位好去现场勘测是否有安全隐患, 要先排除安全隐患在施工, 确保无安全施工发生; 3、每户安装完成后必放置两个灭火器 4、高温天气施工人员要注意防暑降温, 配备防暑降温药品; 5、接地焊接完成要清理干净焊渣在做防腐; 实测接地电阻值是否满足要求, 并拍照留影像资料保存; 业主单位要求: 1、尽快完成支架蓝图设计进度, 完成相关设计工作, 请施工方按照监理方提出的以上要求完成相关工作, 现场质量、安全问题也不可忽视, 注意整改。 2、所有分部分项、隐蔽验收我部和监理部会积极配合施工方验收, 但若未经过我方验收擅自进行下步工序的我方和监理方不予验收通过, 此项工程量我方不予确			

扫码使用




夸克扫描王



认，请施工方予以重视：

- 3、安全方面要按照国电投公司要求，正确佩戴安全帽，高空作业要正确佩戴安全带，施工区域要安装警戒线，交叉施工要防止相互误伤，特种操作工序要持证上岗，规范操作。安全方面零容忍，杜绝安全事故发生。
- 4、屋顶人员加强现场管控，规范施工，安全文明施工。
- 5、安装施工前要安装户的资料，提前上报业主和监理单位。
- 6、现场人员要持证上岗（登高证、高低压电工证）必须人证合一；



主送单位	安徽跨江电力有限公司(总包项目部)		
抄送单位	/双柏县上电政东新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司云南双柏县整县分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2023 年 06 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



