

会 议 纪 要

工程名称：云南双柏县整县分布式光伏项目

编号：ZHJL-HYJY-010

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 06 月 30 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 云南双柏县整县分布式光伏项目工程第九次工地会议			
会议内容： 2023 年 06 月 30 日上午 15: 00 在项目工程部会议室第八次工地会议，会议具体内容如下： 施工单位汇报上周工作情况： 1、本周无开发量，市场开发量缺少，可利用水泥屋顶占比 10%左右，房屋结构特殊，农户对新能源认识意识低，接受力度低导致开发进度缓慢，疑似后期存在漏水隐患，影响安装进度； 2、中山村汇流箱已按供电局要求整改完成，线也接完，等下周节后再次申请验收后并网 3、28 日供电局开会新提出户用变为工商业电上网模式，双柏县整县最多只能容纳 23MW 的容量，容纳不了超过 23MW 的容量。现如今一共有三家分布式光伏企业进驻，都在全力开发抢占资源。 4、国电投新能源新产业部门总监梁勇，和分管总经理江继波来双柏现检查，对监理和总包资料进行检查，并开会总结： 需要协调问题： 开发缓慢，需加大开发力度； 一、监理单位的要求及安全文明施工； 1、总包单位现场负责人无资质证书，无组织架构，现场施工人员无登高证、无电工证、无劳务合同、无保险需复工前完善落实到位否则不允许开工； 2、需完善总包单位的组织架构，			
主送单位	安徽跨江电力有限公司(总包项目部)		
抄送单位	/双柏县上电政东新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司云南双柏县整县分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2023 年 06 月 30 日

扫码使用



夸克扫描王



