

会 议 纪 要

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

编号: ZHJL-HYJY-011

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 07 月 07 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题: 云南双柏县整县分布式光伏项目工程第九次工地会议			
会议内容: 2023 年 07 月 07 日上午 15: 00 在项目工程部会议室第八次工地会议, 会议具体内容如下: 一、施工单位汇报上周工作情况: 1、本周无开发量, 市场开发量缺少, 可利用水泥屋顶占比 10%左右, 房屋结构特殊, 农户对新能源认识意识低, 接受力度低导致开发进度缓慢, 疑似后期存在漏水隐患, 影响安装进度; 2、中山村汇流箱已按供电局要求整改完成, 线也接完, 互感器和计量表安装完成, 搭伙送电并网完成; 二、需要协调问题: 开发缓慢, 需加大开发力度; 三、监理单位的要求及安全文明施工: 1、上次国电领导开会提出的问题要尽快落实; 2、中山村已完成并网须在每个屋顶放置两个灭火器; 3、汇流箱处要做安全防护, 防止小孩在周边玩耍触电; 4、有需要整改的地方抓紧安排整改; 5、组件隐裂检测要尽快做; 6、抗拔检测也要做;			
主送单位	安徽跨江电力有限公司(总包项目部)		
抄送单位	/双柏县上电政东新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司云南双柏县整县分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2023 年 07 月 07 日



