

会 议 纪 要

工程名称：云南双柏县整县分布式光伏项目

编号：ZHJL-HYJY-013

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 07 月 21 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 云南双柏县整县分布式光伏项目工程第十三次监理会议			
会议内容： 2023 年 07 月 21 日上午 15: 00 在项目工程部会议室第八次工地会议，会议具体内容如下： 一、施工单位汇报上周工作情况； 1、本周无开发量； 原因：市场开发量缺少，可利用水泥屋顶占比 10%左右，房屋结构特殊，农户对新能源认识意识低，接受力度低导致开发进度缓慢，疑似后期存在漏水隐患； 2、本周无开发量、无并网量、无施工量； 3、总包单位更换现场负责人，在会议室召开交接、开发并网会议； 二、需要协调问题： 开发缓慢，需加大开发力度； 三、监理单位无五开发量和无并网量的分析： 1、无开发原因，房屋结构特殊可利用水泥屋顶占比 10%左右农户对新能源认识意识低，接受力度低导致开发进度缓慢，疑似后期存在漏水隐患，所以暂无开发量，后续开发人员要加大开发力度；EPC 的合同未完善开发人员不确定保障，等合同签过后在开发； 2、无并网量原因，未确定接入方式，报送供电局资料不齐全，供电局人员不足实际安排不过来，并网人员不专业拿着资料不知道找谁； 3、无施工量原因：之前开发的已施工完成，无新的开发量所以暂无施工面；要求总包单位尽快解决以上滞后问题，加快开发的步伐，争取 2023 年 12 底完成全容量并网；			
主送单位	安徽跨江电力有限公司(总包项目部)		
抄送单位	/双柏县上电政东新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司云南双柏县整县分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2023 年 07 月 21 日

扫码使用



夸克扫描王



