

会 议 纪 要

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

编号: ZHJL-HYJY-017

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023年08月18日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后

会议主题:

云南双柏县整县分布式光伏项目工程第十七次监理会议

会议内容:

2023年08月18日下午15:00在项目工程部会议室第十七次工地会议,会议具体内容如下:

一、施工单位汇报上周工作情况:

本周开发情况: (分包汇报)

1、鄂嘉镇已签约20户左右,妥甸镇也已开发20户左右没有签合同,由于之前的合同版本政府不认人所有要换合同,现在开发工作已停止,待合同版本确定后在开发签约;

2、鄂嘉安装队去安徽工地学习培训归来,在进入现场前所有安装人员正在积极的考登高证,约15日内可以拿到登高证;

3、: 两家安装队伍正在整备进入现场安装的所需资料,预计周一可以报审一部分;

4、希望尽快确定农户签约合同的版本,以免影响安装施工人员进场安装;

二、需要协调问题:

1、开发缓慢,需加大开发力度;

2、合同的版本尽快确定;

三、监理单位对无开发量和无并网量的分析:

1、当地房屋结构特殊,可开发利用资源有限,需要总包单位安排设计人员到场给出方案,确定是否可以做。

2、总包方组织人员结构不齐全,已督促总包方尽快按要求配齐人员。

3、分包不可以以包代管,所有要尽快安排跨江总包的现场负责人驻场,设计人员也必须驻场;

4、户用合同和工商业合同政府的法务正在审核中要催促尽快解决;

5、备案中的几个点缺少合同,没有出具并网方案,需要总包公司给出并网方案。



6、施工人员进入现场前一周要上报监理项目部现场施工人员的劳务合同、意外保险，和施工人员的登高证和电工证审核，审核通过了才可以进入现场施工，如不上报以上资料或不经监理和业主同意擅自进入现场施工，你所施工的工程量监理单位不予承认，工程款监理单位也不会签字的；

7、施工前还要提供给监理审查签约合同、房屋产权、承载报告、缺一不可不得进场施工；

8、进场施工前要做好安全交底和安全培训；

9、前期资料尽快整改完成并报审；

10、监理所下发的通知单要抓紧回复；已经有四份通知单尚未回复；

11、总包单位整改的前期资料也整改两个月了，到现在还没有消息；

12、安装队伍尽快上报进场所需的相关资料，不要影响后续施工进度；

主送单位	安徽跨江电力有限公司(总包项目部)		
抄送单位	/双柏县上电政东新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司云南双柏县整县分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2023 年 08 月 18 日



云南双柏县整县分布式光伏项目会议签到表

[illegible]