

JXM8\*: 会议纪要

会 议 纪 要

工程名称：云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目工程  
编号：ZHJL-LHJY-004

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目部会议室                                               | 会议时间 | 2023 年 05 月 19 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 贾金光                                                  | 参会人员 | 签到表附后            |
| 会议主题：<br>云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目工程第四次监理例会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      |      |                  |
| 会议内容：<br>2023 年 05 月 19 日上午 14:00 在项目工程部会议室第四次监理例会，会议具<br>体内容如下：<br>一、施工单位项目施工情况及需要协调问题<br>1、卫生监督局支架安装，共计 49 块组件，容量 0.026MW<br>2、需要协调工作：开发缓慢需加大开发力度。<br>二、监理单位的要求及安全文明施工<br>1、工序资料抓紧报审，后续严禁拖拉。<br>2、临时用电箱及灭火器，巡查记录及时跟进检查。<br>3、新进人员及时做好安全交底及三级教育。<br>4、安全帽、安全带相关质量证明文件及合格证抓紧上报。<br>5、吊装作业必须要有专人进行指挥，卸货人员必须与被吊货物保持安全距<br>离，严禁扎堆。<br>6、组件隐裂检测报告抓紧时间出具。<br>7、成功并网抓紧后续施工；<br>三、建设单位提出的要求<br>1、安全管理还需要加强。<br>2、生活区需要进行隐患排查；<br>3、组件维保，备件落实； |                                                      |      |                  |
| 主送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 安徽跨江电力有限公司、/双柏县上电政东新能源科技有限公司                         |      |                  |
| 抄送单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | /                                                    |      |                  |
| 发文单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 常州正衡电力工程监理有限公司云南<br>省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电<br>项目工程监理项目部 | 发文时间 | 2023 年 05 月 19 日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目会议签到表

[illegible]

扫码使用



 **夸克扫描王**

