

会 议 纪 要

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

编号: ZHJL-HYJY-008

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023年06月10日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题: 云南双柏县整县分布式光伏项目工程第八次工地会议			
会议内容: 2023年06月10日上午15:00在项目工程部会议室第八次工地会议,会议具体内容如下: 施工单位汇报上周工作情况: 周降雨天气较多,市场开发量缺少,可利用水泥屋顶占比10%左右,房屋结构特殊,农户对新能源认识意识低,接受力度低导致开发进度缓慢,疑似后期存在漏水隐患,影响安装进度;中山村并网验收图纸已通过供电局审核,汇流箱因无智能断开及防孤岛功能,供电局要求整改,总包方已重新定制汇流箱,预计周日发货,下周再次申请验收后并网 5、需要协调问题: 开发缓慢,需加大开发力度; 一、监理单位的要求及安全文明施工 1、班前会告知各班组长施工范围、工程量、工作量和施工进度要求。 2、对各施工班组介绍本日工作内容、工作的难点、危险点以及注意排除现场危险作业环境。 3、每户安装完成后必放置两个灭火器 4、高温天气施工人员要注意防暑降温,配备防暑降温药品; 5、接地焊接完成要清理干净焊渣在做防腐;实测接地电阻值是否满足要求,并拍照留影像资料保存; 6、支架安装前排超过3米的第二排也要加固; 7、施工区域要设置安全警戒线,早上带班管理人员进行检查,对不符合要求的进行管理教育; 业主单位要求: 1、尽快完成支架蓝图设计进度,完成相关设计工作,请施工方按照监理方提出的以上要求完成相关工作,现场质量、安全问题也不可忽视,注意整改。			

扫码使用



夸克扫描王



2、所有分部分项、隐蔽验收我部和监理部会积极配合施工方验收，但若未经过我方验收擅自进行下步工序的我方和监理方不予验收通过，此工程量我方不予确认，请施工方予以重视；

3、安全方面要按照国电投公司要求，正确佩戴安全帽，高空作业要正确佩戴安全带，施工区域要安装警戒线，交叉施工要防止相互误伤，特种操作工序要持证上岗，规范操作。安全方面零容忍，杜绝安全事故发生。

4、屋顶人员加强现场管控，规范施工，安全文明施工。

5、安装施工前要安装户的资料，提前上报业主和监理单位。

6、现场人员要持证上岗（登高证、高低压电工证）必须人证合一；

主送单位	安徽跨江电力有限公司(总包项目部)		
抄送单位	/双柏县上电政东新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司云南双柏县整县分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2023 年 06 月 17 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



