

会 议 纪 要

工程名称：云南双柏县整县分布式光伏项目

编号：ZHJL-HYJY-016

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 08 月 12 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 云南双柏县整县分布式光伏项目工程第十六次监理会议			
会议内容： 2023 年 08 月 12 日上午 15: 00 在项目工程部会议室第十六次工地会议，会议具体内容如下： 一、施工单位汇报上周工作情况： 1、本周开发情况： 原因：市场开发量缺少，可利用水泥屋顶占比 10%左右，房屋结构特殊，农户对新能源认识意识低，接受力度低导致开发进度缓慢，疑似后期存在漏水隐患；本周无开发量；现两伙分包单位以下各乡村镇积极的在开发； 2、本周两家分包说开发情况还是可以的，跑了几十家下周可以签一部分合同了； 3、户用合同和工商业合同没有与政府达成共识，还需要重新确定合同模板； 二、需要协调问题： 开发缓慢，需加大开发力度； 三、监理单位无开发量和无并网量的分析： 1、当地房屋结构特殊，可开发利用资源有限，需要总包单位安排设计人员到场给出方案，确定是否可以做。 2、总包方组织人员结构不齐全，已督促总包方尽快按要求配齐人员。 3、分包不可以以包代管，所有要尽快安排跨江总包的现场负责人驻场，设计人员也必须驻场； 4、户用合同和工商业合同政府的法务正在审核中要催促尽快解决； 5、备案中的几个点缺少合同，没有出具并网方案，需要公司给出并网方案。 6、施工人员进入现场前一周要上报监理项目部现场施工人员的劳务合同、意外保险，和施工人员的登高证和电工证审核，审核通过了才可以进入现场施工，如不上报以上资料或不经监理和业主同意擅自进入现场施工，你所施工的工程量监成			

理单位不予承认，工程款监理单位也不会签字的；

7、施工前还要提供给监理审查签约合同、房屋产权、承载报告、缺一不得进场施工；

8、进场施工前要好安全交底和安全培训；

9、前期资料尽快整改完成并报审；

10、监理所下发的通知单要抓紧回复

主送单位	安徽跨江电力有限公司(总包项目部)		
抄送单位	/双柏县上电政东新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司云南双柏县整县分布式光伏项目监理项目部	发文时间	2023 年 08 月 12 日