

会 议 纪 要

工程名称：云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLLH-005

会议地点	项目部会议室	会议时间	2023 年 05 月 26 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后
会议主题： 云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目工程第五次工地会议			
会议内容： 2023 年 05 月 26 日上午 16：00 在项目办公室会议室第五次监理例会，会议具体内容如下： 一、施工单位项目施工情况及需要协调问题 1、司法局支架组件安装完成，组件完成 47 块，容量是 25.38kw； 2、卫生院支架组件安装完成，组件完成 22 块，容量是 11.88kw； 3、幼儿园支架安装完成，组件安装完成 20%，未完成原因是只能周末去做，周一至周五有孩子上学，学校不让进； 7、需要协调工作：开发缓慢，开发不出工作量，导致现在没有施工面； 二、监理单位的要求及安全文明施工： 1、现场施工所产生的垃圾临退场前清理干净； 2、施工质量及施工工艺还要提升； 3、严格按照施工图纸施工，有与图纸不符的地方及时上报； 4、施工资料，前期资料和过程资料一定要同步； 5、新进场人员要提前购买保险，提前做好安全及技术交底； 6、对不遵守安全规章制度的经多次提醒仍屡教不改的坚决清理出场； 7、本周有两人安全违章了，不带安全帽、林边不挂安全带，高空抛物情节很严重当时以将违章人员清理出场，并下发考核单一份； 8、希望这次安全违章隐患能引起大家的重视，今后坚决不能再出现安全隐患；			

扫码使用



夸克扫描王



三、建设单位提出的要求

- 1、工程资料抓紧整理，查看是否有未完成项，抓紧完善。
- 2、开发人员不足就抓紧增加开发人员；
- 3、截止 6 月 30 日要并网 2MW 完不成要考核，

主送单位	安徽跨江电力有限公司(总包项目部)		
抄送单位	/双柏县上电政东新能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2023 年 05 月 26 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



云南省双柏县 50MW 户用分布式光伏发电项目会议签到表

[illegible]

扫码使用



 夸克扫描王

