

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHJL-ZHSW-001

会议地点	中华商务会议室	会议时间	2023 年 05 月 06 日
会议主持人	王立杰		
会议主题：上海中华商务0.38万千瓦电厂项目5月份第一周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 本周室内厂房加固已全部完成。			
2. 对现进场施工人员进行安全教育培训，进行每日安全站班会。			
3. 强调对焊接工种及临时用电加强管理，做好相关安全防护。			
下周计划：			
1. 对屋面进行临边防护，对屋面采光带进行防护。			
2. 计划下周二进行屋面防水施工。			
3. 现场高、低压电气图纸、接入方案、支架、檩条等，于5月11日前交付进场。			
二、监理项目部要求			
1. 对进场施工人员进行安全培训教育，持证上岗，要求一人一档。			
2. 要求总包单位尽快上报《编号：ZHJL-ZHSW-001》监理联系单内相关报审文件。			
3. 每日施工前进行安全站班会，要求明确内容，每日安全抽查应根据当日的工作计划内容完成对应的安全检查，安全问答抽问问题应与实际相关，并使全员知晓。			
4. 要求日报、周报、月报及时报送；确定每周二进行现场周安全检查，且监理部形成相关文件下发，总包单位及时整改回复。			
5. 要求现场施工、动火、吊装等各工序作业时，总包单位安全人员必须全天履职；场区内施工区域粘贴悬挂安全警示牌。			
6. 要求进入场区施工必须佩戴安全帽穿反光马甲，如发现未佩戴安全帽者（施工人员：1人/50元，管理人员：1人/150元）安全考核。			
7. 要求总包单位对按照“施工进度节点图”对每道工序抓紧施工。			
三、业主项目部要求			
1. 要求高空作业施工时必须采用5点式安全带，戴好安全帽，且安全带悬挂牢固；对爬			



梯等进行安全防护。

2. 要求施工前先做好屋面采光带安全防护（铺设防网）及临边防护，该工序完成后报监理部和建设单位验收合格后方可进行下一道工序施工。
3. 要求总包单位对进场施工人员签署安全承诺书，进场施工人员必须购买保险及体检报告。
4. 要求总包单位配备酒精测试仪，每日站班会时对施工人员进行检测。
5. 对场区纪律严格遵守，不得抽烟酗酒，确保安全文明生产有序进行。

主送单位	上海上电弘新能源科技有限公司
抄送单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
发文单位	常州正衡电力工程有限公司
签发人	高治斌

附：会议照片及签到表



上海电力浦西公司

会议签到表

会议名称	监理例会		附页	
会议时间	2023.05.06.	会议地点	中华商务项目会议室.	
主持人	王立杰.	记录人	高溢斌.	
参加单位及人员: 冷响 高溢斌. 陈阳 张长钢 张颖人 胡强.				
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期

