

监理例会会议纪要

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHJL-ZHSW-002

会议地点	中华商务会议室	会议时间	2023 年 05 月 12日
会议主持人	王立杰		
会议主题：上海中华商务0.38万千瓦电厂项目5月份第二周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 本周屋面采光带防护、临边围栏安装已全部完成。			
2. 对现进场施工人员进行安全教育培训，进行每日安全站班会。			
3. 强调对屋面动火及临时用电加强管理，做好相关安全防护。			
下周计划：			
1. 部分夹具、支架到货安装。			
2. 计划进行屋面防水施工。			
3. 现场高压电气图纸及土建图纸于5月17日前交付进场。			
二、监理项目部要求			
1. 对今日建设单位宣贯“山东聊城鲁西化工爆炸”该文件，要求总包单位进行人员学习，并形成记录留存；对项目现场高空及吊装作业时安全防护到位、人员履职到位。			
2. 要求总包单位尽快上报《编号：ZHJL-ZHSW-001》监理联系单内相关报审文件。			
3. 每日施工前进行安全站班会，要求明确内容，每日安全抽查应根据当日的工作计划内容完成对应的安全检查，安全问答抽问问题应与实际相关，并使全员知晓。			
4. 要求对进场材料、机械、设备等及时报审（厂家资质、合格证、清单等）。			
5. 要求总包单位按照“施工进度节点图”对每道工序抓紧施工。			
6. 对进场施工人员进行安全培训教育，持证上岗，要求一人一档。			
三、业主项目部要求			
1. 要求总包单位对进场施工人员签署安全承诺书，进场施工人员必须购买保险及体检报告，一人一档。			
2. 要求总包单位在每日站班会时对施工人员进行酒精检测，且在每日交底内容中显示。			
3. 对场区纪律严格遵守，不得抽烟酗酒，确保安全文明生产有序进行。			



4. 要求施工前对屋面铺设人行通道。
5. 要求屋面作业人员证件齐全及时报审，施工时戴好安全帽，且安全带悬挂牢固。

主送单位	上海上电浦弘新能源科技有限公司
抄送单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	高治斌

附：会议照片及签到表



上海电力浦西公司

会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页	
会议时间	2013.05.12	会议地点	中华商务项目部会议室	
主持人	王立杰	记录人	高治斌	
参加单位及人员: 冷喝 陈刚 陈刚 杨磊 高治斌 张钢 杨磊				
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期

