

监理例会会议纪要

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHJL-ZHSW-004

会议地点	中华商务会议室	会议时间	2023 年 05 月 28 日
会议主持人	王立杰		
会议主题：上海中华商务0.38万千瓦电厂项目5月份第四周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 导轨安装全部完成；1*4mm ² 光伏直流电缆完成70%；桥架安装完成60%。			
2. 对现进场施工人员进行安全教育培训，进行每日安全站班会。			
3. 本周逆变器、组件、1*4mm ² 光伏直流电缆全部到货。			
下周计划：			
1. 组件及逆变器吊装、组件安装；逆变器安装全部完成。			
2. 1*4mm ² 直流电缆敷设全部完成；直流桥架全部完成。			
3. 混凝土屋面于6月1日开展施工。			
二、监理项目部要求			
1. 要求相关技术人员及施工人员熟悉图纸，严格按照设计图纸进行施工。			
2. 要求彩钢瓦屋面、混凝土屋面组件安装于6月10日全部完成；要求现场所有设备土建基础于6月15日全部完成。			
3. 要求现场施工过程中管理人员、技术人员在岗看护，确保人员安全，各工序符合图纸要求。			
4. 要求对屋面组件安装，桥架安装，电缆敷设，逆变器安装，变压器、高压柜、预制舱到货及安装时间节点进行细化并上报。			
5. 为确保6月30日并网节点如期完成，如因材料、设备等未到货导致工期延误，你单位负全部责任，并给予相应经济处罚。			
6. 要求总包单位对缺少的人员证件（网络截图）、体检报告尽快上报。			
三、业主项目部要求			
1. 要求总包单位屋面作业时严禁踩踏、跨越采光带，穿好安全带，戴好安全帽。			
2. 对场区纪律严格遵守，不得抽烟酗酒，确保安全文明生产有序进行。			



3. 要求总包单位对变压器、高压柜、预制舱于5月31日前确定到场时间并给予回复。
4. 要求总包单位对特殊作业人员进行职业健康体检并出具相关报告。
5. 要求屋面检修通道于6月4日前全部铺设完成。

主送单位	上海上电浦弘新能源科技有限公司
抄送单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
发文单位	常州正衡电力工程有限公司
签发人	

附：会议照片及签到表



扫描全能王 创建

上海电力浦西公司

会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页	
会议时间	2023	会议地点	中华商务项目部会议室	
主持人	王立杰	记录人	高治斌	
参加单位及人员: 冷场 邱峰 张明 高治斌 陈伟 杨强 范范 何琳				
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期

