

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHJL-ZHSW-005

会议地点	中华商务会议室	会议时间	2023 年 06 月 02 日
会议主持人	王立杰		
会议主题：上海中华商务0.38万千瓦电厂项目6月份第一周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 导轨安装全部完成；1*4mm ² 光伏直流电缆完成88%；桥架安装完成80%。			
2. 组件安装完成1.1MW；逆变器安装完成2台。			
3. 对现进场施工人员进行安全教育培训，进行每日安全站班会。			
4. 土建基础开挖完成。			
下周计划：			
1. 组件安装、逆变器安装全部完成。			
2. 1*4mm ² 直流电缆敷设全部完成；直流桥架全部完成。			
3. 混凝土屋面开展施工；交流电缆到货。			
二、监理项目部要求			
1. 要求相关技术人员及施工人员熟悉图纸，严格按照设计图纸进行施工。			
2. 要求设备基础开挖、浇筑、砌筑、回填等每道工序严格按照设计图纸进行施工，完成后必须报监理部验收合格后方可进行下一道工序施工，如你单位未报验私自施工，监理部将不予认可，且给予相应经济处罚。			
3. 要求电缆沟开挖、电缆敷设、铺砂盖砖、回填等每道工序完成后必须报监理部验收合格后方可进行下一道工序施工，如你单位未报验私自施工，监理部将不予认可，且给予相应经济处罚。			
4. 要求彩钢瓦屋面和混凝土屋面组件安装、直流电缆敷设、桥架安装、逆变器安装于6月10日全部完成；要求现场所有设备土建基础于6月15日全部完成。			
5. 为确保6月30日并网节点如期完成，如因材料、设备等未到货导致工期延误，你单位负全部责任，并给予相应经济处罚。			
6. 要求现场施工过程中管理人员、技术人员在岗看护，确保人员安全，各工序符合图纸			



要求。

7. 要求组件安装过程中将1*4mm²直流电流全部绑扎牢固，不得拖至屋面彩钢瓦。
8. 天气酷热，要求总包单位配备相关防暑降温物资。

三、业主项目部要求

1. 宣读学习“国家电网外包作业触电事故”案例，且进行分析，并要求总包单位在后期电气施工中严格遵守规范要求，开具相关作业票确认无误后方可开展施工，严格加强过程管控，严禁违规违章作业，坚持零事故，零伤亡目标。
2. 要求总包单位土建工程施工过程中对钢筋、混凝土进行送检并出具相关强度报告。
3. 要求后期周例会相关人员按时参加，如有迟到者，经济考核500元/1人次。
4. 要求总包单位对特殊作业人员进行职业健康体检并出具相关报告。
5. 要求总包单位屋面作业时严禁踩踏、跨越采光带，穿好安全带，戴好安全帽。
6. 要求屋面检修通道于6月6日前全部铺设完成，如未完成，经济考核2000元。
7. 对场区纪律严格遵守，不得抽烟酗酒，确保安全文明生产有序进行。

主送单位	上海上电浦弘新能源科技有限公司
抄送单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	高治斌

附：会议照片及签到表





上海电力浦西公司

会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页	
会议时间	2023.06.02	会议地点	中华商务项目部会议室	
主持人	王立杰	记录人	高治斌	
参加单位及人员： 冷明 陈刚 高亮 高治斌 张华 陈刚 徐明				
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期

