

监理例会会议纪要

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHJL-ZHSW-006

会议地点	中华商务会议室	会议时间	2023 年 06 月 09 日
会议主持人	王立杰		
会议主题：上海中华商务0.38万千瓦电厂项目6月份第二周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 导轨安装全部完成；1*4mm ² 光伏直流电缆完成90%；桥架安装完成80%。			
2. 组件安装完成3.2MW；逆变器安装完成10台。			
3. 对现进场施工人员进行安全教育培训，进行每日安全站班会。			
4. 土建基础开挖全部完成；砌筑完成70%；电缆沟开挖全部完成。			
5. 混凝土屋面预制墩、支架等到货。			
下周计划：			
1. 彩钢瓦屋面组件安装全部完成，光伏直流线缆送电至逆变器。			
2. 1*4mm ² 直流电缆敷设全部完成；直流、交流桥架全部完成。			
3. 混凝土屋面开展施工并于6月18日前具备并网条件。			
4. 计划交流电缆于6月12日前全部敷设完成。			
二、监理项目部要求			
1. 要求相关技术人员及施工人员熟悉图纸，严格按照设计图纸进行施工。			
2. 要求电缆敷设必须标明电缆路径、型号、起止点。			
3. 要求设备基础、电缆沟开挖、敷设、回填等每道工序严格按照设计图纸进行施工，完成后必须报监理部验收合格后方可进行下一道工序施工，如你单位未报验私自施工，监理部将不予认可，且给予相应经济处罚。			
4. 要求彩钢瓦屋面和混凝土屋面于6月18日前所有工作全部完成并具备并网条件；要求现场所有土建于6月15日全部完成。			
5. 为确保6月30日并网节点如期完成，如因材料、设备等未到货导致工期延误，你单位负全部责任，并给予相应经济处罚。			
6. 要求现场施工过程中管理人员、技术人员在岗看护，确保人员安全，各工序符合图纸			



要求。

7. 要求组件安装过程中将1*4mm²直流电流全部绑扎牢固，外露电缆必须穿管保护不得拖至屋面彩钢瓦。
8. 天气酷热，要求总包单位配备相关防暑降温物资。
9. 要求施工现场起重吊装安全人员必须到场监护，确保安全生产有序进行。

三、业主项目部要求

1. 要求总包单位屋面作业时严禁踩踏、跨越采光带，穿好安全带，戴好安全帽。
2. 要求总包单位土建工程施工过程中对钢筋、混凝土进行送检并出具相关强度报告。
3. 要求总包单位对特殊作业人员进行职业健康体检并出具相关报告。
4. 要求屋面检修通道于6月11日前全部铺设完成，如未完成，经济考核2000元。
5. 要求6月11日拉送电做好相关安全防护，开具、签署作业票确认无误后方可进行各类电气操作。
6. 要求对场区纪律严格遵守，不得抽烟酗酒，确保安全文明生产有序进行。

主送单位	上海上电浦弘新能源科技有限公司
抄送单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	高治斌

附：会议照片及签到表





上海电力浦西公司

会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页	
会议时间	2023.06.09	会议地点	中华商务项目部会议室	
主持人	王立杰	记录人	高治斌	
参加单位及人员: 冷明 高治斌 傅晓蕾 何阳 魏磊 张旭 杨强				
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期

