

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHJL-ZHSW-007

会议地点	中华商务会议室	会议时间	2023 年 06 月 25日
会议主持人	王立杰		
会议主题：上海中华商务0.38万千瓦电厂项目6月份第三周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 彩钢瓦屋面：导轨安装完成100%；1*4mm ² 光伏直流电缆完成100%；桥架安装完成100%；组件安装完成3.2MW；逆变器安装完成10台；逆变器接线全部完成；接地扁铁焊接全部完成，已具备并网条件。			
2. 混凝土屋面：预制墩吊装、安装全部完成；组件安装全部完成；1*4mm ² 光伏直流电缆完成100%。			
3. 土建工程：设备基础开挖全部完成；砌筑全部完成；电缆沟开挖全部完成；设备基础浇筑全部完成。			
4. 对现进场施工人员进行安全教育培训，进行每日安全站班会。			
下周计划：			
1. 混凝土屋面逆变器安装、直流电缆接线、桥架安装、交流电缆接线、接地扁铁焊接于6月27日10时前全部完成。			
2. 一次、二次舱于6月26日到货；于6月27日12时前完成接线并具备调试条件，6月29日具备并网条件。			
二、监理项目部要求			
1. 要求电气施工人员进行施工时相关技术人员及施工人员熟悉图纸，严格按照设计图纸及规范要求进行施工。			
2. 要求全场电缆必须标明电缆路径、型号、起止点。			
3. 依据你单位上报的施工计划：混凝土屋面逆变器安装、直流电缆接线、桥架安装、交流电缆接线、接地扁铁焊接于6月27日前全部完成；一次、二次舱于6月26日到货；6月27日完成接线及各试验并具备调试条件；6月29日全场区工作具备并网条件。			
4. 为确保6月30日并网节点如期完成，依据以上时间节点，要求你单位对各工序施工有			

效安排工作时间和施工人员，如因材料、设备、人员等影响导致工期延误，你单位负全部责任，并给予相应经济处罚。

5. 要求现场施工过程中管理人员、技术人员在岗看护，确保人员安全，各工序符合图纸要求。

6. 要求施工现场起重吊装安全人员必须在场监护，确保安全生产有序进行。

三、业主项目部要求

1. 要求总包单位在有效安排工作时间和施工人员进行施工时做好安全防护措施。

2. 要求总包单位土建工程施工过程中对钢筋、混凝土进行送检并出具相关强度报告。

3. 要求总包单位对特殊作业人员进行职业健康体检并出具相关报告。

4. 要求对场区纪律严格遵守，不得抽烟酗酒，确保安全文明生产有序进行。

主送单位	上海上电浦弘新能源科技有限公司
抄送单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	高治斌

附：会议照片及签到表



上海电力浦西公司

会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页	
会议时间	2013.	会议地点	中华商务项目部会议室	
主持人	王立杰	记录人	高治斌	
参加单位及人员: 冷明为 姚然 张钢 杨强 高治斌 张阳				
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期