

工地会议纪要（2）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目现场	会议时间	2023.05.26
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	聂雨	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第二次工地例会，会议由建设单位聂总主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件 1 签到表 二、会议内容 总包单位 1、围栏材料已发货，28 号早上卸货并进行围栏施工； 2、明天人员进场，所有保险今天全部提供过来； 3、进场资料按要求正在同步进行； 4、组件最近将发货，能发多少是多少，让施工能正常够连续起来； 5、围栏安装、监控安装的工程款支付流程希望先做起来，以免影响后期工程进度； 6、接入方案已经沟通过，月底给出初稿； 7、图纸已经修改完成，屋面一些图纸先发出来。 监理单位 1、围栏材料已经按程序撤场，合格材料 28 号到场并施工，后续将继续跟踪； 2、监理交底已发出，希望总包按要求进行资料、质量、安全等要求去认真落实。 3、尽快提供设计蓝图，确保施工符合相关规范要求。			

建设单位

- 1、施工进度计划需要完善，下周一必须提交；
- 2、开工报审资料要尽快报监理审核签字；
- 3、每天的日报要有实际的工作记录，文字描述、施工照片、早会照片等都要到位，多留施工照片和视频资料；
- 4、要选一个合适的日子举行一个开工仪式，总包要提前作一个准备；
- 5、工程款支付按流程走没有问题。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	