

工地会议纪要（3）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司6MWp分布式光伏发电项目



会议地点	项目现场	会议时间	2023.06.04
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	聂雨	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第三次工地例会，会议由建设单位聂总主持，主要内容如下： 一、 参加例会人员 详见附件1 签到表 二、 会议内容 总包单位 1、现场施工人员目前 15 人，管理人员三人； 2、一号屋面围栏安装完成，二号、三号今天基本完成； 3、材料进场除了围栏、监控，组件到货了不到 4MWP，安装组件需要的东西已全部到位； 4、组件已经由第三方进行了功率和隐裂检测，报告一周出来； 5、接入方案初稿本月 20~25 号出来； 6、设计方面除了桥架跟接地，其他已经报上去了； 7、线管是否可以把镀锌管改成带铠波纹管，部分直流线超出 1.5%压降要求，建议更换 6mm 的电缆。 8、屋面没有考虑走道板。 监理单位 1、现场施工能随做随清，安全帽佩戴正常，生命线使用发现过一次没系安全带现象； 2、围栏安装质量一般，立杆不垂直虽然调整了，但还有部分没到位。			

3、虽车吊装警示带拉置不位，光拉了告车道的，大门口没有拉，这些要注意的，吊装组件要专人指挥，专职安全员必须在现场进行安全管理工作。

4、安全生产许可证过期的要抓紧办理报上来，原则上没有安全生产许可证不能施工的。

建设单位

1、6mm 线的事情也就不到一公里，我们的要求尽量控制在 1.5%之内，可以采购 1000m；

2、线管的事情根据我们的设计规范来要这个图纸的，我们内部商量一下吧；

3、下周要举行开工仪式了，图纸要抓紧到位，跟接入无关的先出来；

4、运维走道和走道板是两回事情，该布置的还是要布置的；

5、开工报审资料要准备好，因为进场款要这些资料走流程的；

6、工程保险好了，人员保险要抓紧反馈给我们。

7、接入方案这块要抓紧办理，否则可能影响到后期进度款的支付；

8、开工仪式跟京东对接一下，看看他们有什么要求

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	