

工地会议纪要（4）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司6MWp分布式光伏发电项目

会议地点	项目现场	会议时间	2023.06.10
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	聂雨	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第四次工地例会，会议由建设单位聂总主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件1 签到表 二、会议内容 总包单位 1、自8号开工仪式后，组件已进入正常施工，现场施工人员目前15人，下周再增加一部分施工人员，计划准备达到二十多人； 2、组件今天已基本到齐，下周将增加两到三组打胶设备进行组件安装施工； 3、下周准备把直流侧部分的材料订单办下去； 4、接入这块15号左右给我们出稿初步意见； 5、设计方面直流侧这一块的桥架跟接地基本出来了，内部再审一下，然后把这个料先下下去； 6、运维通道之前没有考虑，到时看一下吧。 监理单位 1、组件吊装发生集中堆放的问题，已责成总包对吊装方案中屋面进行详细堆放排布构图，确保吊装屋面堆放分布合理，控制在承受范围之内； 2、组件不得单人背扛，必须两人抬搭，下次发现必进行罚款处理。 3、车吊装警示带拉置不醒目、不到位，组件警示带也不醒目，应进行更			

新，专职安全员要亲临现场进行安全管理。

4、屋面打胶机运转前必须清理干净，胶体要均匀，排例要整齐成一线，不得歪歪扭扭。

建设单位

1、组件安装后要进行拉拨试验，确保组件安装质量；

2、先期工程款所具备的资料就差设计交底和图纸会审的了，必须抓紧时间闭环；

3、直流侧的图纸要抓紧到位，监控网络要抓紧搞定，临时监控要接入后台，最好一步到位；

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	