

工地会议纪要（5）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	项目现场	会议时间	2023.06.15
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	聂雨	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第五次工地例会，会议由建设单位聂总主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件 1 签到表 二、会议内容 总包单位 1、本周一号屋面组件安装约完成 50%，估计一号屋面还有一周左右安装完成； 2、现场施工人员目前 16 人，管理人员四人； 3、直流侧部分的材料已经补充完了，已发给李工，有问题希望及时反馈给我们，待预付款拿到后将把直流侧的所有材料购齐； 4、初步接入方案已经拿到，跟设计的有一定出入； 5、运维通道已经设计到位，清洗系统球阀的事我们再做一个沟通，看看是不是符合设计规范。 监理单位 1、组件安装过程中，彩钢灰尘处理不到位的问题已整改到，希望总包项目部要时刻检查，不能大意； 2、打胶目前来看比较到位，有专人补胶，但屋面胶污染的、打错的遗胶要及时处理干净。 3、组件放线不专业，歪歪斜斜的，再加上安装也不专业，偏差七八公分，			

偏差大的应进行调整，不能一次又一次反反复复犯错。

4、吊装警示不醒目的现在已用了警示桩，但安全标志标识没到位，应抓紧落实，专职安全员要亲临现场进行安全管理。

5、施工人员必须要有登高证，没有登高证禁止进入屋面施工。

6、要有夏季施工专项方案，方案中要对台风、暴雨、高空坠落、物体打击、防雷触电，尤其是屋面遇到中暑时的措施要有详细预案。

建设单位

1、要有监理周报，从本周开始每周一次

2、组件安装后要多进行拉拨试验，确保组件安装质量；

3、清洗系统球阀有点远，按要求 30 米左右，设计要改一下；

4、组件直流接线不得垂挂搭落在屋面；

5、监理说的夏季施工的安全问题应该重视，第一个要落实到施工时间的调整上，第二个要落实到劳保用品的准备上，第三个要落实到方案措施的编制上，第四要落实到安全施工的行动上。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	