

工地会议纪要（13）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司6MWp分布式光伏发电项目

会议地点	线上	会议时间	2023.08.13
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第十三次工地例会，会议由建设单位胡学东主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件1 签到表 二、会议内容 总包单位 1、二号仓库组件安装完成至 80%； 2、电力接入方案业主确认单已盖章，已送至电力公司待出具正式方案； 3、2 号仓库、3 号仓库逆变器吊装； 4、材料、设备进场资料及时收集，施工过程资料整理与施工同； 5、对 2 号仓库进行组件拉拔试验，全部合格； 6、高压一次、二次设备技术规范书已做好，待正式接入方案出具后，可进行采购工作； 7、对新增施工人员及时已做好安全培训、安全交底、技术交底工作，饮用水充足，防暑用品到位； 8、桥架、桥架导轨、桥架夹具已采购，已催促设备厂家加快生产，尽快进场； 监理单位 1、秋老虎来了，一点不比三伏天差，现场要饮用水充足，藿香正气水要口服预防，上下班错开高温时间段；			

2、构配件进场太慢，逆变器支架早进场了，配套构件等了几个月，虽然你们一直催促，以后遇到这种情况应向更上一级领导汇报。

3、后续设备、材料要抓紧跟上，否则工人无法后续施工，也影响工程进度。

4、检修通道格栅板以及冲洗水管的材料构配件也应抓紧组织进场。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	