

工地会议纪要（17）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司6MWp分布式光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2023.09.17
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第十七次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件1 签到表 二、会议内容 总包单位 1、#1、#2、#3 号仓库桥架各安装完成至 90%； 2、1 号仓库直流侧施工完成至 70%； 3、2 号仓库直流侧施工完成至 50%； 4、3 号仓库直流侧施工完成至 60%； 5、1 号、2 号、3 号仓库运维通道各安装至 90%； 6、施工过程资料同步整理； 7、1 号、2 号、3 号仓库接地扁铁全散运摆放到位。 8、每天早会，工人安全意识良好，安全生产正常。 监理单位 1、接入方案审批后应抓紧土建方面施施工。 2、桥架直流放线，转角部位应进行有效保护，垫上电缆皮或别的皮塑垫层以保护缆线。 3、所有金属切口要进行防腐防锈处理。			

- 4、一号屋面上屋面起步处至逆变部位应有走道连接。
- 5、屋面要继续保持干净净整洁，组件缺量要尽快补件到位；
- 6、二号水箱部位被遮挡光线组件要尽快移位。
- 7、做好屋面保护和成品保护，尽量不在桥架和组件上踩踏行走。
- 8、逆变线路安装要美观、线头压实要牢固。
- 9、安装角铁支架要戴好安全帽、系好安全带，安全员要做好现场安全管理工作。
- 10、做好巡视和工序自验工作，把问题控制在萌芽前，设备及交流电缆要尽快组织到位。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	