

工地会议纪要（19）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司6MWp分布式光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2023.10.01
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第十九次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件1签到表 二、会议内容 总包单位 1、1号仓库直流侧施工完成至95%； 2、2号仓库直流侧施工完成至55%； 3、3号仓库直流侧施工完成至80%； 4、施工过程资料同步整理； 5、1号、2号、3号仓库接地扁铁各安装至95%； 6、1号、2号、3号仓库交流电缆下墙支架焊接加工各完成至50%。 7、每天班前坚持早会，工人安全意识良好，安全生产正常。 8、下周将对补货组件进行安装，屋面直流侧基本完成。 监理单位 1、桥架连接螺帽部分生锈，要及时进行调换整改。 2、直流线套管后部分没有固定的要抓紧固定。 3、一号屋面走道建议走下层室内进入，如直接走屋面应增加起步至屋顶走道。			

4、组件缺量补件已经到位，应及时进行安装。

5、土建方面施工还未开始，应抓紧落实图纸、位置以及书面路面开挖实施措施。

6、垂直桥架安装要戴好安全帽、系好安全带，安全员要做好现场安全管理工作。

7、后续各种设备及交流电缆要尽快组织到位。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	