

工地会议纪要（21）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司6MWp分布式光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2023.10.15
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件1 签到表 二、会议内容 总包单位 1号仓库交流侧施工完成至20%。 2号仓库交流侧侧施工完成至40%。 3号仓库交流侧施工完成至50%。 - 施工过程资料同步整理。 - 地埋用镀锌钢管到货100%。 1号、2号、3号仓库交流电缆支架加工各完成至95%。 - 路地面切割施工已开始，埋地管焊接施工中，接入等办下来把设备先定下来。 监理单位 1、电缆沟开挖要注意地下设施，随时和京东方面沟通。 2、路面车辆流量过大，切割、开挖要警示到位，专职安全员要在现场指挥，确保没有安全隐患。 3、过路管焊接要牢固，焊渣清理要彻底，并及时做好防腐处理。 4、要抓紧协调对接，尽快把接入要定下来，并抓紧一、二次设备和电			

纜的採購工作。

5、路面現場要保持清潔，所有垃圾必須當天清理。

6、開挖路面夜晚要設置警示燈，斷面有必要進行鐵板覆蓋，以保證路面暢通。

7、上回例會要求重新做好井網倒排計劃的應儘快提交。

主送單位	建設單位、總包單位各一份		
抄送單位	施工單位一份		
發文單位	常州正衡電力工程監理有限公司	發文時間	