

工地会议纪要 (24)

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	现场	会议时间	2023.11.05
参会单位 (签到表附后)	建设单位: 昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位: 隆基森特新能源有限公司		
	施工单位:		
主持人	聂雨	整理记录	胡学东

本次会议是本项目的第 24 次工地例会, 会议由监理单位胡学东主持, 主要内容如下:

一、 参加例会人员

详见附件 1 签到表

二、 会议内容

总包单位

本周主要工作完成情况:

- 1、施工过程资料整理与施工同步进行。
- 2、1 号仓库逆变器侧 MC4 插头接线完成。
- 3、电力公司图纸会审一直在进度跟进中, 还没有到手。
- 4、箱变、一二次预制舱基础开挖完成至 90%, 下周将进行垫层浇筑和钢筋绑扎、支模浇筑。
- 5、2 号仓库逆变器侧 MC4 插头接线中。
- 6、终期建设监控材料到货 100%;
- 7、交流电缆已到货 70%, 余货推进中。

监理单位

- 1、基础开挖即将完成, 钢筋进场要有合格证明、检测报告。
- 2、基础墙砌筑要使用烧结砖, 严禁使用水泥砖。
- 3、积水水坑开挖都有歪斜, 要进行适当调整。
- 4、墙体有通长拉墙筋, 要严格执行

5、预埋管口面要光滑，最好有喇叭口面，禁止有毛刺等不光滑的口面以防电缆磨损。

6、浇筑时要振捣到位，要注意胀模，浇筑后应及时注意保养。

7、现场能随做随清，希望能一如既往，保证现场干净整洁。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	