

工地会议纪要（25）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司6MWp分布式光伏发电项目

会议地点	现场	会议时间	2023.11.12
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第 25 次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件 1 签到表 二、会议内容 总包单位 本周主要工作完成情况： 1、施工过程资料与施工同步。 2、3 号仓库逆变器侧 MC4 插头接线完成。 3、电力公司图纸会审进度跟进中。 4、相关并网资料整理中。 5、箱变、一二次预制舱基础开挖完成至 100%。 6、箱变、一二次预制舱垫层浇筑完成至 100%。 7、箱变、一二次预制舱基础底板浇筑完成至 100%。 8、箱变、一二次预制舱砖墙、预埋管道施工完成至 70%。 9、箱变、一二次预制舱圈梁钢筋绑扎施工完成至 40%。 10、所有设备生产跟进中，确保尽快尽早到位。 监理单位 1、从基础开挖到钢筋绑扎及混凝土都非常不错，施工专业规范，墙体砌筑也符合要求。			

- 2、注意外墙粉刷是要防水的，沙浆需要加防渗剂。
- 3、预埋件外露的要做好防腐，一底一面确保防腐到位。
- 4、供电部门的审核图纸要紧盯尽快拿到手。
- 5、现场车辆进出来来往往，管理人员要做好交底，施工人员要注意观察，确保现场所有人员安全。
- 6、基础回填不得有杂物，要分层压实，散水要有坡度，垃圾要及时清理，保证现场干净整洁。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	