

工地会议纪要 (23)

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	线上	会议时间	2023.10.26
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	聂雨	整理记录	胡学东
<p>本次会议是本项目的第 23 次工地例会，会议由建设单位聂雨主持，主要内容如下：</p> <p>一、 参加例会人员 详见附件 1 签到表</p> <p>二、 会议内容</p> <p>总包单位</p> <p>1、上周我们图纸评审完，因人员不齐我们从新对了一遍，相互沟通后确认。</p> <p>2、我们这边就进入设备采购阶段，月底所有设备都能进入投产。</p> <p>3、设备基础图纸也作了修改，确认好下周一基础开挖，跟厂区沟通了，不会影响厂区内的车辆行驶，设备基础的位置也已确认，京东这边没有什么问题。</p> <p>4、图纸定下来后周期是 45 天，一个是采购周期，一个是施工周期 我们尽量多沟通，尽量往前赶。</p> <p>监理单位</p> <p>1、下周现场基础开挖涉及的都是地面，车辆多，又是双十一，管理、安全防护警示到位。</p> <p>2、提前通知施工队尽快到位。</p> <p>3、地下开挖要注意地下设施。</p> <p>建设单位</p>			

- 1、确定设备采购周期时间点，加快基础施工力度。
- 2、交流电缆也要抓紧时间到货。
- 3、双十一期间，高压侧施工要做好班前交底，不能让施工影响他们的物流运行，我们包括监理、总包要配合好。
- 4、采购计划要确定好，以采购计划来比对进度计划，这样更为靠谱一点。
- 5、要抓好质量管理，日报该报的继续，把该体现的内容体现出来。
- 6、本工程比较特殊，靠上海还近，参观的人比较多，安全和文明生产这一块要抓紧抓好，相关警示标牌、标语、标记要到位，设备材料堆放整理要美观。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	