

工地会议纪要（16）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2023.09.10
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第十六次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、 参加例会人员 详见附件 1 签到表 二、会议内容 总包单位 1、#1、#2、#3 号仓库逆变器安装完成至 100%。 2、1 号仓库直流侧施工完成至 40%。 3、接地扁铁、运维通道到货 100%。 4、施工过程资料与施工同步。 5、直流电缆本周到货 50%已到 100%。 6、1 号、2 号、3 号仓库桥架安装各完成至 80%。 7、每天早会，工人安全意识良好，未发生任何安全事故。 监理单位 1、接入方案未审批已经影响工程进度，要盯紧不能放松。 2、桥架部分稍有有弯曲，逆变支架安装也有不在一线上，要注意调整到位。 3、桥架内电缆放线要注意转角、三通部位毛刺和切口磨损。 4、桥架及扁铁等钻孔铁屑要及时清理，否则受夜晚露水和下雨影响很快就会生锈，已经讲了多次了，如生锈将进行考核。			

5、组件缺量要尽快组织到位； 6、要注意做好成品保护，无故不得组件上踩踏行走。 7、现场要随做随清，纸片、薄膜不得遗漏在屋面，以防堵住落水管出水口。 8、加强现场质量管理，每道工序完工要做好自验工作，发现问题要及时整改，，及时做好工序报验。			
主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	