

工地会议纪要（14）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司6MWp分布式光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2023.08.20
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
<p>本次会议是本项目的第十四次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下：</p> <p>一、参加例会人员</p> <p>详见附件1签到表</p> <p>二、会议内容</p> <p>总包单位</p> <p>1、全部组件安装完成至98%；</p> <p>2、1号仓库MC4插头套管安装完成至100%；</p> <p>3、固定MC4插头用卡扣安装完成至98%；</p> <p>4、今天桥架进场了，待8月22日导轨及构配件进场后，将着手安排人员施工；</p> <p>5、1号仓库MC4插头套管安装完成至100%；</p> <p>6、3号仓库MC4插头套管安装完成至15%。</p> <p>监理单位</p> <p>1、桥架到货了，应通知回家的人员及时进场着手桥架安装和逆变器安装施工；</p> <p>2、后续设备、材料要抓紧跟上，施工要有连续性。</p> <p>3、要注意现场的成品保护，组件除必须的安装处，不得在组件上踩踏行走。</p> <p>4、桥架要按规范和设计的要求施工，夹具排例要成一线，螺旋要紧固到位，涉</p>			

及切割时要进行铁屑收集清理，严禁铁屑遗落屋面使彩钢产生锈点，切口要进行防腐处理，接地连接要按规范要求进行，转角有切口及毛刺的，电缆线要用电缆皮等进行有效保护；

5、虽然入秋，但天气依然如夏，防暑工作不能松懈；

6、桥架吊装现场要专人指挥，吊装前要有防坠落措施，特别是人员进出口要警示线拉到位，有必要禁止通行。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	