

工地会议纪要（20）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2023.10.08
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东

本次会议是本项目的第次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下：

一、 参加例会人员

详见附件 1 签到表

二、 会议内容

总包单位

- 1、1、2、3 号仓库直流侧施工完成至 99%，逆变器直流线插也部做完成。
- 2、施工过程资料整理同步。
- 3、1 号、2 号、3 号组件开路电压试验完成 100%。
- 4、1 号、2 号、3 号仓库交流电缆下墙桥架支架、反吊支架完成。
- 5、地缆沟开挖今天也约了京东方看了，路径定下来了，准备这几天开挖，交流电缆还不敢买，屋面到箱变的下了，箱变到配电室的没下，怕还有变动。
- 6、高压设计不全的下周四、周五出来。
- 7、接入等办下来把设备先定下来，。

监理单位

- 1、垂直桥架施工曲臂车手续资料要提前上报报，施工时底部应要专职人员看管，安全带要用专用绳张挂，不得挂在吊蓝上。

2、要专紧电缆沟开挖和土建基础方面施工，方案要报京东方认可。

3、二号屋面首个爬上步进入平台不方便，有安全隐患，应适时进行整改。

4、二号屋面西侧有一段桥架没有隔断，直流交流必须隔开。

建设单位

1、要抓紧协调对接，把接入要定下来，抓紧设备和电缆的采购。

2、高压并网比低压并网复杂，要提前准并网验收前的与供电公司的协调。

3、调度、通信、资料、并网验收等许许多多事情要提前介入，时效要掌握好，把具体工作细化。

4、12月31日是最后结点，要重新做好并网倒排计划。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	