

工地会议纪要（22）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 分布式光伏发电项目

会议地点	线上	会议时间	2023.10.21
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第 21 次工地例会，会议由监理单位胡学东主持，主要内容如下： 一、 参加例会人员 详见附件 1 签到表 二、 会议内容 总包单位 1、1 号、2 号、3 号仓库交流电缆支架加工各完成至 98%。 2、过路电缆沟开挖、预埋镀锌电缆保护管、混凝土浇筑完成至 80%，后期加强养护。 3、下周电力公司进行图纸初步会审给出意见，拿到之后准备一次、二次采购订单确认。 4、图纸定下来后周期是 45 天，一个是采购周期，一个是施工周期，我们尽量多沟通，尽量往前赶。 5、京东这边到时我们提前协商，做好断电方案，以便到时顺利并网。 监理单位 1、本周现场电缆沟开挖非常顺利，安全防护警示到位。 2、开挖深度符合要求，钢筋绑扎到位，已进行隐蔽验收。 3、过路管焊接牢固，并及时做好了两底一面防腐处理。 4、混凝土浇筑振捣到位，并及时覆盖薄膜养护，浇筑路面已覆盖铁板以保证路面畅通。			

5、由于接入方案迟没有下来，现在工人只有三人，施工无法连续，很可能影响年底并网。

建设单位

- 1、审图结束后要加快设备采购和基础施工力度，提前与供电公司做好并网沟通，与京东也要做好并网停电准备。
- 2、交流侧等辅助施工我们不能按常规施工解决，一些工序有必要进行提前施工。
- 3、高压室这一块我们是有技术协议的，为什么没有高压室这一块，必须有个回复。
- 4、日报该报的继续，协调方面把该体现的内容体现出来。
- 5、按十二月底要求的并网目标进行并网计划倒排。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	