

工地会议纪要（8）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司6MWp分布式光伏发电项目

会议地点	项目现场	会议时间	2023.07.09
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
本次会议是本项目的第八次工地例会，会议由建设单位胡学东主持，主要内容如下： 一、参加例会人员 详见附件1 签到表 二、会议内容 总包单位 1、一号屋面组件安装已全部完成； 2、三号屋面组件安装完成至 62.5%，下周将全部安装完成； 3、电力接入方案周三已经上会评审，尽快出具纸质接入方案。 4、结构胶、组件已全部到场，不影响组件安装。 5、检修通道和保护管材料还在协商，争取尽快出具合理方案。 6、需尽快协调项目进度款的付款事情，有问题尽早提出，我方将全力配合。 监理单位 1、质量方面：本周多次抽查，打胶部位清理良好，机械打胶均匀，漏胶专人及时补胶，组件搬运都是两人一档轻拿轻放，一号屋面有一块不符合要求的组还没有整改。 2、安全方面：高温期间已改变施工作体时间，现场吊装除做常规检查外也能拉好警示线，管理人员现场指挥，组件堆放符合要求，现场饮用水充足，风油精、藿香正气水等防暑用品到位，没有了能及时添加，屋面没			

有发生吸烟行为。本周做过中暑急救演练一次，以确保高温期间万一中暑情况发生时的急救能力。另外三号屋面因围栏材料未足量到货，还有三四十米应尽快组织货源安装。

3、进度方面与原进度计划相比已严重滞后，应加速协调组织相关设备、料的进场工作，加快桥架、直流电缆、逆变器等率先施工，缩短高压设备采购周期，尽早进行设备基础开挖和后续施工，并重新制定工程进度倒排计划，确保按时具备并网条件。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	