

2、安全方面：现场吊装发现一次未拉警示线，一次屋面小便，一次纸箱、薄膜掉落，已对班组进行教育，吊装手续齐全，钢，钢绳无毛刺，吊带无磨损，管理人员现场指挥。现场饮用水充足，风油精、藿香正气水等防暑用品到位，三号屋面围栏未装部分应尽快安装。

3、进度方面：原进度计划相比已严重滞后，应加速协调组织相关设备、料的进场工作，尤其是设备基础浇筑是有等待期的，要着重优先落实，桥架、直流电缆、逆变器等也应尽快施工。

主送单位	建设单位、总包单位各一份		
抄送单位	施工单位一份		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	

工地会议纪要（9）

工程名称：昆山兴坤物流有限公司6MWp分布式光伏发电项目

会议地点	项目现场	会议时间	2023.07.15
参会单位 (签到表附后)	建设单位：昆山宏弘新能源科技有限公司		
	监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司		
	总包单位：隆基森特新能源有限公司		
	施工单位：		
主持人	胡学东	整理记录	胡学东
<p>本次会议是本项目的第九次工地例会，会议由建设单位胡学东主持，主要内容如下：</p> <p>一、参加例会人员</p> <p>详见附件1签到表</p> <p>二、会议内容</p> <p>总包单位</p> <ol style="list-style-type: none">1、三号屋面组件安装完成至 100%；2、二号屋面组件安装完成至 3%，下周预计安装完成至 40%；3、电力接入方案已经上会评审，我方已在协调电力公司，尽快出具正式接入方案；4、逆变器到场 100%，直流电缆到场 50%；5、检修通道和保护管材料还在协商，争取尽快出具合理方案；6、一号仓库残胶清理至 70%；7、二号仓库围栏警示牌安装完成。8、每天早会对施工人员进行安全、质量交底，工人佩戴安全帽良好，现场及时清理，饮用水充足，防暑用品到位。 <p>监理单位</p> <ol style="list-style-type: none">1、质量方面：组件安装良好，东西向基本在一线，但搬运组件直接把组件当走道，这是不可取的，搬运过程中两块一抬，背板接线盒抵住另外一块组件也是不行的，以后要注意不得有类似问题发生。			