

会议纪要

工程名称：京能科技泰鑫 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-HY-002

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2023.5.22 18:00
会议主持人	张望		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：张望 姜春勇 沈子涵 王廷璋			
会议主要内容： 质量进度方面： 1、逆变器安装完成 100% 2、组件支架安装完成 100% 3、桥架安装完成 90%（资材车间桥架剩余 10%） 4、组件吊装完成 50% 5、直流线敷设开始进行 6、现场质量问题暂无缺陷，按图施工符合要求 安全文明方面： 7、每日站班会安全技术交底等。 8、施工人员身体状态良好，叉车、吊车手续齐全。 9、工人安全帽安全带必须佩戴规范 10、注意材料堆放、存放的成品保护。 11、吊装位置选择合理，分散及时。 12、施工图、铭牌、可视化标识。 13、五牌一图工落实到位。 14、上周末发生安全问题，现场安全基本可控			
主送单位	建设单位：京能科技（苏州）能源科技有限公司 总包单位：江苏致良和建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 5 月 22 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

