

会议纪要

工程名称：京能科技泰鑫 1.5MW 分布式光伏发电项目

编号：JNKJ-HY-004

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2023.6.5 18:00
会议主持人	姜旭		
会议主题：每周项目例会及安全例会			
参会人员：姜旭 姜春勇 王廷璋 沈子涵			
会议主要内容： 1、组件安装完成 100%，装配车间交流桥架制做安装完成 100%。 2、交流电缆，并网柜，接地扁铁进厂，符合设计及规范要求。 3、安全围栏材料制作安装，并相应的做安全交底。 4、配电房铜铜排连接，与厂区协商本周天停电并柜。 5、接地扁铁焊接要满足 2 倍搭接，三面施焊，焊接完成后做防腐处理。 6、所有屋面交流电缆敷设至逆变器与并网柜。 7、现场施工人员安全帽、安全带佩戴规范 8、每日站班会安全技术交底等。 9、现场施工天气炎热，提醒施工作业人员注意防暑措施 10、现场作业垃圾每天及时进行处理，注意安全文明施工 11、材料堆放区域设置警示标识，分类堆放 12、上周末发生安全问题，现场安全基本可控，质量进度符合要求			
主送单位	建设单位：京能科技（苏州）能源科技有限公司 总包单位：江苏致良和建设工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 6 月 5 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签发：姜旭

